

T-IZOL spol. s.r.o.

Harmonogram prací - Žamberk skladiště zboží – oprava střechy

- 1.týden (duben) přípravné práce, navážení materiálu
 - 2.týden (duben) demontáž stávající krytiny, oplechování + demontáž bednění
 - 3.týden (duben) demontáž části střechy krovu a montáž nových krovů,
montáž bednění, montáž záklopu střechy, montáž oplechování
 - 4 .týden(duben) montáž podkladních pásů, montáž vrchních pásů
-
- 1.týden (květen) montáž podkladních pásů, montáž vrchních pásů
 - 2.týden (květen) konečné práce + odvoz a likvidace odpadu
 - 3.týden (květen) dokončení prací – předání akce