

POPIS PROJEKTU

dle závazné osnovy (přílohy č. 5)

Připojované objekty města Klatovy

V rámci VII. etapy dojde k napojení těchto objektů:

- SDH Točnák (hasiči- objekt města Klatovy)
- KD Točnák (společenská budova obce, kancelář osadního výboru - objekt města Klatovy)
- technologie ŠVAK v Točníku (připojení přečerpávacích stanic-infrastruktura vodovodu města Klatovy)
- MŠ Karafiátova (MŠ-objekt města Klatovy)
- SDH Klatovy, Zahradní 751 (hasiči-objekt města Klatovy)
- ubytovna Zahradní 743/III – bezpečnostní kamery (Budova SNK-objekt zřizované organizace města Klatovy)
- budova města v areálu SUS (Budoucí podnikatelský inkubátor-objekt města Klatovy)

Seznam úseků sítě plánovaných k realizaci

Trasy výstavby máme rozdělné na:

- Klatovy
- Točník

Na obě místa jsou mapy s přehledkou.

Trasy máme napojené na stávající MS, kterou jsme v Klatovech vybudovali.
Optické kabely máme v mikrotrubičkách u HDPE trubkách.

Využili jsme maximální investiční akce se kterými jsme výstavbu koordinovali, abychom využili maximum za minimální náklady (vodovod, kanalizace, nové chodníky, veřejné osvětlení..)

Způsob pořízení sítě

Z největší části využíváme výstavbu vlastní, společně s dalšími akcemi v pozemcích města

Trasy výstavby máme rozdělné na:

- Klatovy
- Točník

Jednáme o možnosti nákupu mikrotubiček nebo optických vláken

Trasy máme napojené na stávající MS, kterou jsme v Klatovech vybudovali. Optické kabely máme v mikrotrubičkách u HDPE trubkách.

Využili jsme maximální investiční akce se kterými jsme výstavbu koordinovali, abychom využili maximum za minimální náklady (vodovod, kanalizace, nové chodníky, veřejné osvětlení..)

Hrubý rozpočet výstavby MS Klatovy 2018 (VII.etapa)

Položky	Plánované	Co to bude
VŘ-stavební práce	2 017 400 Kč	veškeré výkopové práce,zafukování MT a optiky
Odkup trubiček	20 000 Kč	Odkup mikrotrubiček, optická vlákna
aktivní prvky	350 000 Kč	Firewally, Switche,Routery,SFP,
Věcná břemena	40 000 Kč	věcná břemena majitelům cizích pozemků
Projekt (JH)	72 600 Kč	náklady na práci projektanta
CELKEM	2 500 000 Kč	
Dotace	1 250 000 Kč	
Navýšení MU Klatovy	1 250 000 Kč	

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Schválení v radě města	1 day	09/04/19 15:00	10/04/19 15:00		
2		Podání žádosti o dotaci	1 day	11/04/19 08:00	11/04/19 17:00		
3		Vyhodnocení dotací	30 days	13/04/19 08:00	24/05/19 17:00		
4		Schválení v Zastupitelstvu PK	1 day	10/06/19 10:00	11/06/19 10:00		
5		Příprava projektu	30 days	01/07/19 10:00	12/08/19 10:00		
6		Stavební řízení	60 days	01/07/19 10:00	23/09/19 10:00		
7		Výběrové řízení stavitele	20 days	15/08/19 10:00	12/09/19 10:00		
8		Realizace stavby	120 days	01/04/20 10:00	16/09/20 10:00		
9		Konfigurace a nastavení hardware	60 days	01/09/19 10:00	22/11/19 17:00		
10		Předání a odstranění čávek	20 days	01/10/20 10:00	29/10/20 10:00		
11		Vyúčtování a odeslání PK	60 days	01/11/20 10:00	22/01/21 17:00		

Stav případného stavebního řízení

U všech projektů na stavebních práce jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace

Jak budeme připojovat

Dokopání nové trasy v souběhu vodovodu a kanalizace Točnick

1. SDH Točnick
2. KD Točnick
3. Přečerpávací stanice ŠVAK

Využití mikrotrubiček T-mobile+teplovod+VO+HDPE

1. MŠ Karafiátova
2. SDH Klatovy
3. Ubytovna SNK
4. Budova v areálu SUS