

Název	Zahájení	Dokončení	Cena Události	2020																							
				5					6					7				8					9				
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
SO_01.: Objekt šaten a sociální	01.05.20	30.09.20	10 815 567																								
001: Zemní práce	01.05.20	27.05.20	527 902																								
002: Základy	15.05.20	08.06.20	36 607																								
003: Svislé konstrukce	22.05.20	19.06.20	363 162																								
004: Vodorovné konstrukce	06.06.20	07.07.20	126 051																								
006: Úpravy povrchu	20.06.20	21.07.20	1 664 081																								
008: Trubní vedení	29.05.20	07.07.20	24 982																								
009: Ostatní konstrukce a práce	10.07.20	07.09.20	430 473																								
021: Silnoproud	01.08.20	11.09.20	1 097 796																								
024: Vzduchotechnika	01.08.20	11.09.20	178 125																								
099: Přesun hmot HSV	01.05.20	29.09.20	343 504																								
711: Izolace proti vodě	13.06.20	21.09.20	241 632																								
712: Powlakové krytiny	08.08.20	21.09.20	392 118																								
713: Izolace tepelné	08.08.20	21.09.20	4 185																								
721: Vnitřní kanalizace	08.08.20	21.09.20	2 572 459																								
725: Zařizovací předměty	29.08.20	29.09.20	17 349																								
731: Ústřední vytápění	08.08.20	07.09.20	347 706																								
762: Konstrukce tesařské	10.07.20	07.08.20	2 332																								
763: Dřevěná prefabrikace	22.08.20	21.09.20	97 106																								
764: Konstrukce klempířské	24.07.20	07.09.20	256 230																								
766: Konstrukce truhlářské	29.08.20	29.09.20	627 056																								
767: Konstrukce zámečnické	27.06.20	07.09.20	334 356																								
771: Podlahy z dlaždic a obklady	29.08.20	29.09.20	473 112																								
776: Podlahy powlakové	05.09.20	30.09.20	86 022																								
781: Obklady keramické	29.08.20	30.09.20	305 390																								
783: Nátěry	19.09.20	30.09.20	94 921																								
784: Malby	12.09.20	30.09.20	62 235																								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	01.05.20	29.09.20	108 675																								
SO_02.: Velín s hlasatelnou	01.05.20	30.09.20	791 650																								
003: Svislé konstrukce	01.05.20	02.06.20	4 806																								

006: Úpravy povrchu	15.05.20	12.06.20	291 846				
009: Ostatní konstrukce a práce	29.05.20	07.07.20	111 695				
021: Silnoproud	03.07.20	03.08.20	0				
024: Vzduchotechnika	03.07.20	03.08.20	62 875				
099: Přesun hmot HSV	01.05.20	29.09.20	12 132				
711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a pl	06.06.20	07.07.20	10 532				
721.: Zdravotechnika	01.08.20	21.09.20	0				
731: Ústřední vytápění	15.08.20	21.09.20	0				
763.: Konstrukce suché výstavby	22.08.20	21.09.20	57 255				
764: Konstrukce klempířské	01.08.20	31.08.20	2 465				
766: Konstrukce truhlářské	29.08.20	29.09.20	158 939				
767: Konstrukce zámečnické	10.07.20	07.08.20	1 925				
771.: Podlahy z dlaždic	22.08.20	21.09.20	37 202				
781: Obklady keramické	08.08.20	07.09.20	14 603				
783: Nátěry	12.09.20	30.09.20	770				
784: Malby	12.09.20	30.09.20	12 450				
786: Čalounické úpravy	05.09.20	30.09.20	4 000				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	01.05.20	29.09.20	8 154				
SO_03.: Rekonstrukce stávající	03.07.20	30.09.20	1 626 562				
001: Zemní práce	03.07.20	28.07.20	134 456				
003: Svislé konstrukce	17.07.20	10.08.20	38 894				
005: Komunikace	01.08.20	25.09.20	708 054				
009: Ostatní konstrukce a práce	29.08.20	22.09.20	111 958				
021: Silnoproud	22.08.20	21.09.20	104 924				
099: Přesun hmot HSV	03.07.20	30.09.20	252 973				
721.: Zdravotechnika	01.08.20	04.09.20	257 650				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	03.07.20	30.09.20	17 652				
SO_04.: Přípojka vody	01.05.20	15.06.20	188 048				
001: Zemní práce	01.05.20	27.05.20	150 439				
008: Trubní vedení	22.05.20	15.06.20	37 609				
SO_05.: Přípojka kanalizace	01.05.20	27.05.20	102 365				
008: Trubní vedení	01.05.20	27.05.20	102 365				