

HARMONOGRAM PRACÍ



ID	Název úkolu	Doba trvání	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
1	Podpis smlouvy o dílo	1 den																
2	Aktualizace vyjádření vlastníků k existenci sítí, administrativní činnosti spojené s výstavbou	30 dny																
3	Předání a převzetí staveniště	1 den																
4	Souvislá údržba MK ul. Cihelní	60 dny																
5	Osazení PDZ, vytýčení inž. sítí	7 dny																
6	Frézování komunikace	7 dny																
7	Opravy uličních vpustí, oprava obrub a dvojřádků	35 dny																
8	Pokládka živičného krytu komunikace	7 dny																
9	Dokončovací práce, vyklizení staveniště	3 dny																
10	Předání stavby	1 den																