

Harmonogram ZÚ Sedlčany

Předmět úkolu	Datum dokončení
Příprava realizace	03 VIII 2020
Převzetí staveniště	03 VIII 2020
Stavební část	03 VIII 2020
Demontážstarého potrubí, nádrží a kotlů	03 VIII 2020
Demontáželektro (rozvaděče, kabelů, osvětlení)	05 VIII 2020
Bouracípráce	07 VIII 2020
Příprava místnosti	10 VIII 2020
Odvozsuti a ostatního materiálu	10 VIII 2020
Montáž kotlů	11 VIII 2020
Komín, odkouření	12 VIII 2020
Osazení čerpadel, ventilů, anuloid, nádrže,rozdělovače, sběrače	13 VIII 2020
Potrubí ÚT a TV, izolace, tlaková zkouška	14 VIII 2020
Tlakovénádoby	14 VIII 2020
Kotle a technologie	17 VIII 2020
Napuštěnísystému	17 VIII 2020
VZT	18 VIII 2020
BOZP	19 VIII 2020
Studená voda	20 VIII 2020
ZTI	21 VIII 2020
Kanalizace, odvod kondenzátu	21 VIII 2020
Připojení kotlů	21 VIII 2020
Plynovod	21 VIII 2020
Plynovod, nátěr, tlaková zkouška	21 VIII 2020
MaR a elektroinstalace	24 VIII 2020
Rozvaděč	24 VIII 2020
Kotlová regulace	24 VIII 2020
Nadřazená regulace	24 VIII 2020
Zabezpečení kotelny	24 VIII 2020
Připojení k internetu	24 VIII 2020
Návody a záruční listy	24 VIII 2020
Provozní deník	25 VIII 2020
Provozní řád	25 VIII 2020
Fotografie kotelny	25 VIII 2020
Dokumentace	26 VIII 2020
Revize	26 VIII 2020
Dokumentace skutečného provedení stavby	26 VIII 2020
Autorizované spuštění kotlů, přepojení	27 VIII 2020
Stavební realizace	27 VIII 2020
Dokončovací práce	27 VIII 2020
Úklid místnosti, očištění technologie	27 VIII 2020
Polepykotelny včetně požárních štítků	27 VIII 2020
Testování,odladění běhu	28 VIII 2020
Oznámení předání díla	28 VIII 2020
Předání díla	31 VIII 2020
Předání vč. protokolu	31 VIII 2020