

„III/1057 Netvořice, most ev.č.1057-1 most za obcí Netvořice přes Brejlovský potok“

DEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SILNICE II/125													
Odsouhlasení a instalace DIO	■												
Odstranění vozovky - frézování		■											
Vybourání přechodového klínu			■										
Rozebrání kamenných plentovacích a opěrných zídek				■									
Výkopové práce, dobourání konstrukcí do požadované úrovně					■								
Zřízení betonových přechodových oblastí						■	■	■	■				
Zbudování opěrných a plentovacích zídek								■	■	■	■		
Vozovkové a izolační souvrství											■		
Osazení svodidel a vodorovné dopravní značení												■	■
Terénní úpravy												■	■
Odstranění DIO													■

Lhůta potřebná k realizaci:

3 měsíce