

DOHODA O NAROVNÁNÍ
formou DODATKU Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31.8.2017
na realizaci stavby
“ZOO Brno – šimpanzi – expozice, venkovní výběh šimpanzů“

Příloha č.VIII - Dopis z 23.1.2020 (Zoo Brno)

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
Praha 5
150 00

V Brně dne 23.1.2020

Věc: Odpověď na dopis z 14.12.2019

V odpověď na Váš dopis z 14.12.2019 sdělujeme následující:

Znovu jsme věc prověřili.

Realizace umělých skal nebyla dotčena změnou projektové dokumentace, tj. nic Vaší společnosti nebránilo v tom, aby umělé skály dokončila v termínu dle dodatku č. 2 k SOD, tj. do 10.11.2019.

Realizace umělých skal se provádí na dokončených konstrukcích stěn a jednotlivých objektech. Jedná se o samostatný celek, který podmiňuje pouze dokončení těchto částí stavby a navazujících konstrukcích, na kterých má být povrch realizován. Je pouze na zhotoviteli stavby, aby organizací práce v jednotlivých etapách si dokončil tyto konstrukce a navázal vytvářením povrchu umělých skal.

Součinnost objednatele byla poskytnuta v potřebném rozsahu tak, aby Vám nic nebránilo v realizaci umělých skal. Změny, na které se odkazujete (zúžení předmětu díla - práce a dodávky, které jsou navrženy k vyjmutí), byly provedeny pouze v rámci finální úpravy ploch výběhu, herních prvků a parkosů.

Dokončení SO11-umělé skály a úpravy RPD v rozsahu SO03, SO08, SO09, se nepodmiňují. Provedené úpravy nijak neomezuji provádění umělých skal, kde jste se v dodatku č. 2 k SOD, v čl. 2.2.3 zavázali k dokončení objektu SO11 v termínu do 10. 11. 2019.

Dne 4. 11. 2019 Vám byla předána doplněná realizační dokumentace, v rozsahu ve SO03-venkovní výběh šimpanzů, SO08-sadové úpravy, SO09-expoziční prvky. Předmětem úprav je zúžení předmětu díla v těchto uvedených SO, vč. specifikace umístění ploch těchto úprav a úprav výkazu výměř.

Pokud jste tvrdili údajné prodlení objednatele s vyznačením úprav vyzdívek nosných konstrukcí řečiště, s takovým tvrzením nesouhlasíme a odkazujeme se na zápisy z KD č. 75, bod 75/4, ze dne 25. 6. 2019, až zápis z KD č. 78, ze dne 16. 07. 2019, kdy byl bod vypuštěn jako splněný.

V tomto bodě, na základě dohody z jednání na kontrolních dnech, byla určena osoba odpovědná za vyznačení Ing. Piskač, což je dodavatel pro zhotovení umělých skal GD a autor finálního uměleckého návrhu. Proto toto zdůvodnění je bezpředmětné.






S Vaším tvrzením o údajné nesoučinnosti objednatele nelze souhlasit, když jde o tvrzení neopodstatněné a pouze účelové.

Vaše odstoupení od smlouvy o dílo proto není po právu.

Skončení smlouvy o dílo ze dne 31.8.2017 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 odstoupením neuznáváme a sporujeme.


Za Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
MVDr. Martin Hovorka, ředitel

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46
635 00 Brno
IČ: 00101451 - DIČ: CZ00101451

