

Příloha č. 5
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Stavba :
Oprava veřejných WC - VB Mohelnice

| Číslo SO/PS | Název SO/PS | květen 2020 | červen 2020 | červenec 2020 |
|-------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------|
| | Přípravné práce | [Bar chart showing work in May] | | |
| 6 | Úpravy povrchů | | | [Bar chart showing work in July] |
| 9 | Ostatní konstrukce a bourání | | [Bar chart showing work in June and July] | |
| 767 | Konstrukce zámečnické - výměna vstupních dveří | | [Bar chart showing work in June] | [Bar chart showing work in July] |
| 784 | Dokončovací práce - malby | | [Bar chart showing work in June] | [Bar chart showing work in July] |
| | Dokončovací práce | | | [Bar chart showing work in July] |

Termín zahájení plnění: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Místo plnění : hranice pozemků SŽ

Termín dokončení stavebních prací : červenec 2020

Termín dodávky AI vstupních dveří : 8 týdnů

Z důvodu termínu dodávky vstupních AI dveří subdodavatelem, který je 8 týdnů, je termín ukončení stavby závislý na termínu podepsání smlouvy.

V Prostějově 28.04.2020

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

TOMI-REMONTE s.r.o.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4 30
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 085 71, DIČ CZ25508571

Ing. Miloš Paček
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 747442

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e18db4c4-d492-4fb4-9e94-0d5b35abf238

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2020 13:48:00



c7d7a52c-04db-4f48-96a7-f70fc42b69d8