

## Časový harmonogram prací

### Novostavba zbrojnice SDH Robousy

**1.5.2020-31.5.2020**

Zařízení staveniště, vytyčení stavby, zemní práce, zhotovení základové desky

**1.6.2020-31.7.2020**

Výstavba hrubé stavby objektu, montáž krovu, zemní práce, zhotovení přípojek

**1.8.2020-31.8.2020**

Montáž střešní krytiny, montáž sekčních vrat-oken, zhotovení fasády-oplechování, montáž hromosvodu

**1.9.2020-30.9.2020**

Zhotovení zateplení střechy, elektroinstalace, omítky, betonová podlaha,

**1.10.2020-31.10.2020**

Dokončovací stavební práce, výmalba, kompletace elektro, montáž sanitární techniky, montáž reklamy

**1.11.2020-30.11.2020**

Hutnění, pokládka finální asfaltové plochy, zrušení staveniště, předání díla do užívání

V Lázních bělohrad dne 31.3.2020

Sestavil: Zdeněk Pauk