

## Úprava hrany nástupiště II - harmonogram

pro 1 stanici

	počet dnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
vytyčení osy	0,5	■																				
zaměření skutečného stavu hrany	0,5	■																				
výroba kotevních desek	4		■	■	■	■																
příprava podkladu	4					■	■	■	■													
osazení distančních plechů	2									■	■											
montáž pryžových lamel	6											■	■	■	■	■	■					
dokončovací práce	2																		■	■		
vyklizení	0,5																					■
zaměření skutečného stavu	0,5																					■
<b>celkem</b>	<b>20</b>																					

Pozn.:

Zahájení prací dle možností předání staveniště od objednatele s ohledem na ostatní probíhající práce (výluky apod.).

Postup výstavby v jednotlivých stanicích bude přizpůsoben možnostem objednatele.

Objednání materiálu proběhne po podpisu smlouvy.

Běžné dodací lhůty na materiál (hřebeny) jsou 3 - 5 měsíců.