

Harmonogram prací Kašperské Hory - muzeum

Datum	Rozpis prací
04.01.2019	Zahájení prací
15.01.2019	Vyměřování stavby
16.1. - 7.2. 2019	Vykopání základu pod výtah
08.02.2019	Betonáž základu
10.2 - 13.2. 2019	Vybourání klenby nad 1. NP
14.2. - 15.2. 2019	Vyzdívka obvodové zdi 1. NP
18.2. - 19.2. 2019	Věnc v 1. NP
20.2. - 22.2. 2019	Vybourání stropu nad 2. NP
25.2. - 26.2. 2019	Vyzdívka obvodové zdi 2. NP
27.2. - 28.2. 2019	Věnc v 2. NP
1.3. - 4.3. 2019	Vybourání stropu nad 3. NP
5.3. - 6.3. 2019	Vyzdívka obvodové zdi 3. NP
7.3. - 8.3. 2019	Věnc v 3. NP
11.3. - 12.3. 2019	Dokončení vyzdívky 4. NP
13.03.2019	Věnc v 4. NP
14.3. - 20.3. 2019	Nahazování zdí
21.3. - 22.3. 2019	Štukování zdí
25.3. - 26.3. 2019	Vybílení
27.3. - 29.3. 2019	Dodání a osazení výtahu
07.04.2019	Předání díla