

Harmonogram stavby :

JU ČB - BEZ BARIER

Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.
Petra Bezručů 489/II
39201 Soběslav

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	červen 2020	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020	leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021	červenec 2021	srpen 2021	září 2021	říjen 2021	listopad 2021	prosinec 2021	
64031001	JU ČB - BEZ BARIER	01.06.20	31.12.21	35 171 753																				
SO 11	Objekt EF - obj.A - Děkanát	01.07.21	30.09.21	1 149 157																				
002	Stavební práce	01.07.21	23.09.21	1 026 086																				
M21	Elektromontáže	01.07.21	30.09.21	58 216																				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	01.07.21	30.09.21	64 855																				
SO 21	Objekt EF - F - pavilon učeben	01.07.21	30.09.21	1 654 260																				
002	Stavební práce	01.07.21	30.09.21	1 453 684																				
720	Zdravotechnická instalace	01.07.21	30.09.21	51 608																				
M21	Elektromontáže	01.07.21	30.09.21	148 968																				
SO 31	Objekt PF - Jeronýmova I	01.06.20	29.01.21	4 097 676																				
002	Stavební práce	01.06.20	29.01.21	3 721 230																				
720	Zdravotechnická instalace	01.06.20	29.01.21	53 972																				
M21	Elektromontáže	01.06.20	29.01.21	280 685																				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	01.06.20	29.01.21	41 789																				
SO 41	Objekt PF - Jeronýmova II	01.06.20	29.01.21	4 193 773																				
002	Stavební práce	01.06.20	29.01.21	3 919 351																				
M21	Elektromontáže	01.06.20	29.01.21	274 422																				
SO 42	Přístavba lávky k obj.PF JU Jeronýmova	01.06.20	29.01.21	1 782 349																				
002	Stavební práce	01.06.20	29.01.21	1 769 487																				
M21	Elektromontáže	01.06.20	29.01.21	12 862																				
SO 43	Výměna technického zařízení výtahu	01.06.20	29.01.21	1 131 045																				
002	Stavební práce	01.06.20	29.01.21	143 245																				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	01.06.20	29.01.21	987 800																				
SO 51	Objekt PF - Dukelská I,II	01.06.21	31.12.21	6 517 523																				
002	Stavební práce	01.06.21	31.12.21	5 947 191																				
M21	Elektromontáže	01.06.21	31.12.21	49 867																				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	01.06.21	31.12.21	520 465																				
SO 52	Přístavba výtahu v obj.PF JU Dukelská	01.06.21	31.12.21	2 662 249																				
002	Stavební práce	01.06.21	31.12.21	2 646 052																				
M21	Elektromontáže	01.06.21	31.12.21	16 197																				
SO 61	Objekt PF - U Tří lvů	01.06.21	31.12.21	2 352 451																				
002	Stavební práce	01.06.21	31.12.21	2 053 744																				
720	Zdravotechnická instalace	01.06.21	31.12.21	62 668																				
M21	Elektromontáže	01.06.21	31.12.21	184 390																				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	01.06.21	31.12.21	51 649																				
SO 71	Objekt FF - Rektorát	01.07.20	30.09.20	5 605 387																				
002	Stavební práce	01.07.20	30.09.20	4 994 197																				
M21	Elektromontáže	01.07.20	30.09.20	311 939																				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	01.07.20	30.09.20	299 251																				
SO 81	Objekt ZSF - Vítava I,II	01.07.20	30.09.20	4 025 885																				
002	Stavební práce	01.07.20	30.09.20	3 509 124																				
M222	EPS	01.07.20	30.09.20	41 471																				
M21	Elektromontáže	01.07.20	30.09.20	342 245																				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	01.07.20	30.09.20	133 045																				
Cena za měsíc					1 344 580	4 828 989	4 409 076	4 619 033	1 408 609	1 408 609	1 344 581	1 472 636	0	0	0	0	1 647 460	2 609 968	2 609 968	2 525 862	1 572 576	1 647 460	1 722 345	
Cena za čtvrtletí					1 344 580,16		13 857 097,50			4 161 798,83			1 472 636,31			1 647 460,43			7 745 798,09			4 942 381,18		
Cena za rok																								35 171 752,49