



Váš servis plastových oken ...

Křížíkova 213/44
186 00 Praha 8 Karlín
Provozovna:
P. Bezručů 382
277 11 Neratovice
IČ: 26132583
DIČ: CZ26132583

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9

V Neratovicích 16.3.2020

Harmonogram prací „Rekonstrukce oken vstupního objektu A vč. ordinace“

Práce budou probíhat následovně:

Po podpisu SoD budou provedeny sondy u svislých ocelových sloupů mezi okny a následně zavolán statik k posouzení, zda tyto sloupy jsou součástí statiky budovy či nikoliv dle požadavku projektanta v zadávací dokumentaci.

A) Pokud bude zjištěno, že nejsou součástí statiky budou okna zadána do výroby dle zaměření a zadávací dokumentace.

Následně dojde k převzetí staveniště a po přivezení první etapy oken začnou demontáže oken v předem domluvených místnostech. Ihned budou vybourané otvory osazovány okny, aby nezůstala žádná místnost otevřena přes noc. Po montáži oken bude následovat zednické začištění a dozdivky napojených příček. Dle schnutí materiálů a technologického postupu bude následně vymalováno a proveden hrubý úklid.

Postup prací bude následovat dle dohody s jednotlivými pracovišti, zdravotním personálem a pověřeným pracovníkem DP ohledně umožnění přístupu do jednotlivých místností.

Práce budou ukončeny maximálně do 3 měsíců ode dne předání staveniště.

B) Pokud bude zjištěno, že sloupy jsou součástí statiky budovy, bude nutné tuto situaci řešit s pověřeným zaměstnancem DP a projektantem.

Okna se musí zaměřit mezi sloupy a bude se řešit způsob opláštění a zateplení ocelových sloupů z vnější strany a začištění ze strany vnitřní. Na základě navrženého a odsouhlaseného technického řešení bude o tomto proveden jednoduchý dodatek k SoD. V každém případě pokud budou muset zůstat sloupy v budově, nebude možné provést dílo dle zadávací dokumentace!

Jednatel společnosti

