

Smlouva o dílo: „Rekonstrukce kanálů pro diagnostiku“
 Číslo smlouvy objednatele: DOD20200230
 Číslo smlouvy zhotovitele: TG2020/CN2093

Příloha č. 3 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla v Areálu autobusy Hranečnick.

týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

105 dnů

předání staveniště	X															
demontáže	X	X														
bourání		X	X	X												
základy					X	X	X	X	X							
el. instalace, VZT										X	X	X				
montáže													X			
dokončovací práce														X	X	
předání stavby																X

V Ostravě dne

.....
 Ing. Tomáš Grygar, jednatel