

Zásobování teplem a elektrickou energií - Boskovice, střed - KVET

Projekt č.:

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020																																			
					květen 2020				červen 2020				červenec 2020				srpen 2020				září 2020				říjen 2020				listopad 2020				prosinec 2020							
					20.04.	27.04.	04.05.	11.05.	18.05.	25.05.	01.06.	08.06.	15.06.	22.06.	29.06.	06.07.	13.07.	20.07.	27.07.	03.08.	10.08.	17.08.	24.08.	31.08.	07.09.	14.09.	21.09.	28.09.	05.10.	12.10.	19.10.	26.10.	02.11.	09.11.	16.11.	23.11.	30.11.	07.12.	14.12.	21.12.
1	Zásobování teplem a elektrickou energií	152 dny	07.05. 20	11.12. 20																																				
2	Podpis SoD	0 dny	07.05. 20	07.05. 20																																				
3	Dodávky	65 dny	11.05. 20	10.08. 20																																				
4	Objednávky	5 dny	11.05. 20	15.05. 20																																				
11	Výroba	57 dny	12.05. 20	30.07. 20																																				
18	Transport a dodání na stavbu	54 dny	26.05. 20	10.08. 20																																				
25	Realizace díla	129 dny	11.05. 20	10.11. 20																																				
26	Protiplnění Objednatele	2 dny	11.05. 20	12.05. 20																																				
30	Přípravné práce	16 dny	12.05. 20	02.06. 20																																				
34	Venkovní rozvody	73 dny	20.05. 20	31.08. 20																																				
35	Zemní práce	39 dny	20.05. 20	14.07. 20																																				
39	Trafostanice	13 dny	15.06. 20	01.07. 20																																				
43	Rozvod NN	34 dny	02.07. 20	19.08. 20																																				
46	Rozvod MaR	28 dny	10.07. 20	18.08. 20																																				
49	Zpětný zásyp	14 dny	12.08. 20	31.08. 20																																				
53	Objekt ZŠ Sušilova	114 dny	01.06. 20	10.11. 20																																				
54	Demolice a demontáže	16 dny	01.06. 20	22.06. 20																																				
59	Stavební práce	20 dny	23.06. 20	21.07. 20																																				
62	Montáž	78 dny	22.07. 20	10.11. 20																																				
74	Dokončovací stavební práce	20 dny	29.09. 20	26.10. 20																																				
78	Dokumentace	20 dny	11.11. 20	09.12. 20																																				
81	Předání rekonstrukce	22 dny	11.11. 20	11.12. 20																																				
84	Dokončovací práce	10 dny	30.11. 20	11.12. 20																																				

Datum:	Vypracoval:	Úkol		Ruční úkol		Konečný termín	
Revize:	Kontroloval:	Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
		Souhrnný		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	