

Zásobování teplem a elektrickou energií - Boskovice, střed - MONO

Projekt č.:

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Kvůli časové šířce je zobrazen pouze úsek od 20.04.2020 do 14.12.2020.																													
					20.04.	27.04.	04.05.	11.05.	18.05.	25.05.	01.06.	08.06.	15.06.	22.06.	29.06.	06.07.	13.07.	20.07.	27.07.	03.08.	10.08.	17.08.	24.08.	31.08.	07.09.	14.09.	21.09.	28.09.	05.10.	12.10.	19.10.	26.10.	02.11.	09.11.
1	Zásobování teplem a elektrickou energií	152 dny	07.05. 20	11.12. 20																														
2	Podpis SoD	0 dny	07.05. 20	07.05. 20																														
3	Dodávky	65 dny	11.05. 20	10.08. 20																														
4	Objednávky	5 dny	11.05. 20	15.05. 20																														
11	Výroba	57 dny	12.05. 20	30.07. 20																														
18	Transport a dodání na stavbu	54 dny	26.05. 20	10.08. 20																														
25	Realizace díla	129 dny	11.05. 20	10.11. 20																														
26	Protiplnění Objednatele	2 dny	11.05. 20	12.05. 20																														
30	Přípravné práce	16 dny	12.05. 20	02.06. 20																														
34	Venkovní rozvody	73 dny	20.05. 20	31.08. 20																														
35	Zemní práce	39 dny	20.05. 20	14.07. 20																														
40	Montáž potrubí	49 dny	29.05. 20	06.08. 20																														
47	Rozvod NN	34 dny	02.07. 20	19.08. 20																														
50	Rozvod MaR	28 dny	10.07. 20	18.08. 20																														
53	Zpětný zásyp	17 dny	07.08. 20	31.08. 20																														
58	Objekt ZŠ Sušilova včetně OPS	114 dny	01.06. 20	10.11. 20																														
59	Demolice a demontáže	16 dny	01.06. 20	22.06. 20																														
64	Stavební práce	20 dny	23.06. 20	21.07. 20																														
67	Montáž	78 dny	22.07. 20	10.11. 20																														
80	Dokončovací stavební práce	20 dny	29.09. 20	26.10. 20																														
84	OPS objekt Lázně	21 dny	03.08. 20	31.08. 20																														
92	OPS objekt ZŠ 9. května	21 dny	01.09. 20	30.09. 20																														
100	OPS objekt MěÚ 9. května	21 dny	01.09. 20	30.09. 20																														
108	Dokumentace	20 dny	11.11. 20	09.12. 20																														
111	Předání rekonstrukce	22 dny	11.11. 20	11.12. 20																														
114	Dokončovací práce	10 dny	30.11. 20	11.12. 20																														

Datum: _____
Revize: _____

Vypracoval: _____
Kontroloval: _____

Úkol
Milník
Souhrnný

	Ruční úkol		Konečný termín	
	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
	Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	