

Harmonogram - ÚVN - VoFN Praha, pavilon CH2 - zřízení nového operačního sálu pro gynekologii

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady1	29.VI 20		13.VII 20			27.VII 20			10.VIII 20			24.VIII 20			07.IX 20			21.IX 20			05.X 20			
						Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P
1	<b>ÚVN - VoFN Praha, pavilon CH2 - zřízení nového operačního sálu pro gynekologii</b>				<b>15 180 000,00 Kč</b>																								
2	<b>Převzetí staveniště</b>	<b>0 dny</b>	<b>01.07. 20</b>	<b>01.07. 20</b>	<b>0,00 Kč</b>																								
3	<b>Zařízení staveniště</b>	<b>4 dny</b>	<b>01.07. 20</b>	<b>04.07. 20</b>	<b>937 187,00 Kč</b>																								
4	Příprava zařízení staveniště	1 den	01.07. 20	01.07. 20	0,00 Kč																								
5	Oddělení stavby od stávajícího provozu	3 dny	02.07. 20	04.07. 20	0,00 Kč																								
6	<b>ETAPA 1 - Bourací a stavební práce</b>	<b>15,96 dny</b>	<b>04.07. 20</b>	<b>19.07. 20</b>	<b>0,00 Kč</b>																								
7	<b>Architektonicko-stavební</b>	<b>76 dny</b>	<b>04.07. 20</b>	<b>17.09. 20</b>	<b>3 513 363,40 Kč</b>																								
8	Bourací práce	5 dny	04.07. 20	08.07. 20	0,00 Kč																								
9	Příčky - SDK	8 dny	09.07. 20	16.07. 20	0,00 Kč																								
10	Podlahy lité	3 dny	17.07. 20	19.07. 20	0,00 Kč																								
11	Podhledy	8 dny	10.09. 20	17.09. 20	0,00 Kč																								
12	<b>Technologická přestávka</b>	<b>10 dny</b>	<b>20.07. 20</b>	<b>29.07. 20</b>	<b>0,00 Kč</b>																								
13	<b>2. ETAPA - Čisté práce</b>	<b>73 dny</b>	<b>20.07. 20</b>	<b>30.09. 20</b>	<b>0,00 Kč</b>																								
14	<b>Zdravotechnické instalace</b>	<b>4 dny</b>	<b>30.07. 20</b>	<b>02.08. 20</b>	<b>357 927,00 Kč</b>																								
15	Kanalizace, vodovod	2 dny	30.07. 20	31.07. 20	0,00 Kč																								
16	Zařizovací předměty	1 den	01.08. 20	01.08. 20	0,00 Kč																								
17	Požární vodovod + hydrant	1 den	02.08. 20	02.08. 20	0,00 Kč																								
18	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>21 dny</b>	<b>30.07. 20</b>	<b>19.08. 20</b>	<b>1 606 406,00 Kč</b>																								
19	Demontáže	5 dny	30.07. 20	03.08. 20	0,00 Kč																								
20	Umístění nové VZT jednotky č. 14	1 den	04.08. 20	04.08. 20	0,00 Kč																								
21	Trasy VZT	15 dny	05.08. 20	19.08. 20	0,00 Kč																								
22	<b>Vytápění</b>	<b>13 dny</b>	<b>30.07. 20</b>	<b>11.08. 20</b>	<b>262 622,00 Kč</b>																								
23	Demontáže	1 den	30.07. 20	30.07. 20	0,00 Kč																								
24	Nové regulační uzly	7 dny	05.08. 20	11.08. 20	0,00 Kč																								
25	<b>Chlazení</b>	<b>4 dny</b>	<b>05.08. 20</b>	<b>08.08. 20</b>	<b>150 309,00 Kč</b>																								
26	Nový regulační uzly	4 dny	05.08. 20	08.08. 20	0,00 Kč																								
27	<b>Měření a regulace</b>	<b>17 dny</b>	<b>30.07. 20</b>	<b>15.08. 20</b>	<b>1 084 899,00 Kč</b>																								
28	Kabelové trasy	12 dny	30.07. 20	10.08. 20	0,00 Kč																								
29	Dopojení koncových prvků	5 dny	11.08. 20	15.08. 20	0,00 Kč																								
30	<b>Silnoproud</b>	<b>62 dny</b>	<b>05.07. 20</b>	<b>04.09. 20</b>	<b>3 967 287,00 Kč</b>																								
31	Demontáže - světla, zásuvky	2 dny	05.07. 20	06.07. 20	0,00 Kč																								
32	Kabelové trasy	14 dny	11.08. 20	24.08. 20	0,00 Kč																								
33	Osvětlení	3 dny	25.08. 20	27.08. 20	0,00 Kč																								
34	Napojení technologie, vzduchotechniky, topení, chlazení	8 dny	28.08. 20	04.09. 20	0,00 Kč																								
35	<b>Slaboproud</b>	<b>21 dny</b>	<b>25.08. 20</b>	<b>14.09. 20</b>	<b>358 203,00 Kč</b>																								
36	Kabelové trasy	13 dny	25.08. 20	06.09. 20	0,00 Kč																								
37	Osazení komponentů	8 dny	07.09. 20	14.09. 20	0,00 Kč																								
38	<b>Meciciální plyny</b>	<b>17 dny</b>	<b>30.07. 20</b>	<b>15.08. 20</b>	<b>1 028 732,00 Kč</b>																								
39	Potrubní trasy	12 dny	30.07. 20	10.08. 20	0,00 Kč																								
40	Ukončovací prvky	5 dny	11.08. 20	15.08. 20	0,00 Kč																								
41	<b>EPS</b>	<b>12 dny</b>	<b>07.09. 20</b>	<b>18.09. 20</b>	<b>220 179,00 Kč</b>																								
42	Demontáže	3 dny	07.09. 20	09.09. 20	0,00 Kč																								
43	Nové trasy, osazení nových hlásičů	7 dny	10.09. 20	16.09. 20	0,00 Kč																								
44	Zapojení	2 dny	17.09. 20	18.09. 20	0,00 Kč																								
45	<b>Vybavení</b>	<b>2 dny</b>	<b>16.08. 20</b>	<b>17.08. 20</b>	<b>1 446 184,60 Kč</b>																								
46	Osazení zdravotnického vybavení	2 dny	16.08. 20	17.08. 20	0,00 Kč																								
47	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>12 dny</b>	<b>18.09. 20</b>	<b>29.09. 20</b>	<b>246 701,00 Kč</b>																								
48	Zprovoznění, zaregulování, zkoušky	10 dny	18.09. 20	27.09. 20	0,00 Kč																								
49	Validace	2 dny	28.09. 20	29.09. 20	0,00 Kč																								
50	Zaškolení obsluhy	1 den	29.09. 20	29.09. 20	0,00 Kč																								
51	<b>Předání díla</b>	<b>0 dny</b>	<b>30.09. 20</b>	<b>30.09. 20</b>	<b>0,00 Kč</b>																								

PRŮJEM 0.4 (80)