

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	den-2	den-1	den1	den2	den3	den4	den5	den6	den7	den8	den9	den10	den11	den12	den13	den14	den15	den16	
1		<b>TRAŤOVÝ ÚSEK FRIČOVA – ZAHŘÁDKY – ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI</b>	<b>82 dny</b>																			
2		zahájení prací	0 dny																			
3		<b>DOBA VÝSTAVBY</b>	<b>82 dny</b>																			
4		DIO - Dopravně inženýrské opatření	82 dny																			
5		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	82 dny																			
6		<b>přípravné práce pro S 661, SO 662 a SO 666</b>	<b>16 dny</b>																			
7		SO 661 - Tramvajový svršek	16 dny																			
8		SO 662 - Tramvajový spodek	16 dny																			
9		SO 666 - Úpravy trakčního vedení	16 dny																			
10		<b>dokončovací práce pro S 661, SO 662 a SO 666</b>	<b>10 dny</b>																			
11		SO 661 - Tramvajový svršek	10 dny																			
12		SO 662 - Tramvajový spodek	10 dny																			
13		SO 666 - Úpravy trakčního vedení	10 dny																			
14		<b>VÝLUKA TRAMVAJOVÉHO PROVOZU</b>	<b>56 dny</b>																			
15		SO 661 - Tramvajový svršek	56 dny																			
16		SO 662 - Tramvajový spodek	56 dny																			
17		SO 666 - Úpravy trakčního vedení	56 dny																			
18		<b>DOČASNÝ ZÁBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ</b>	<b>56 dny</b>																			
19		ukončení prací	0 dny																			



