

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0224  
**Stavba: Oprava napájecích kabelů MR Střed-most Bristol -Bělidla (NK24) - IV. etapa**

KSO:  
 Místo: Olomouc

CC-CZ:  
 Datum: 11.5 2020

Zadavatel:

IČ  
 DIČ

Zhotovitel:

IČ  
 DIČ

Projektant:

IČ  
 DIČ

Zpracovatel:

IČ  
 DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH** **8 734 249,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 734 249,88</b>	<b>1 834 192,47</b>
snižovaná	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **10 568 442,35** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0224

**Stavba: Oprava napájecích kabelů MR Střed-most Bristol -Bělidla (NK24) - IV. etapa**

Místo: Olomouc

Datum: 11.5 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 734 249,88</b>	<b>10 568 442,36</b>
PDPS	Kabelová trasa	7 969 388,32	9 642 959,87
PDPS.1	Nový NB	764 861,56	925 482,49

## Časový harmonogram stavby

"Oprava napájecích kabelů MR Střed - most Bristol - Bělidla (NK24) - IV. Etapa"

Popis pracovní činnosti	od 1.6. 2020 do 31.8. 2020		
	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN
Podpis smlouvy, předání staveniště	→		
Vytýčení inženýrských sítí, příprava staveniště	→		
Hloubení kabelových rýh, demontáž asfaltových a dlážděných povrchů	→	→	→
Zřízení kabelového lože	→	→	→
Hloubení nezapažených jam pro protlak	→	→	
Řízený zemní protlak		→	
Překopy silnice	→	→	→
Montáž hliníkových kabelů AHKY 6kV 1x500mm <sup>2</sup>		→	→
Montáž měděných kabelů CYKY 12x4mm <sup>2</sup>		→	→
Montáž kabelových spojek		→	→
Montáž rozpojovací skříňe		→	
Přepojení napájecích kabelů		→	→
Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním	→	→	→
Demontáž Al kabelů	→	→	→
Odvoz sutí a uložení odpadu na skládku	→	→	→
Pokládka dlažby a živice		→	→
Ostatní drobné stavební práce	→	→	→
Úprava terénu	→	→	→
Doplnění dokumentac skut. provedení stavby			→
Revize, zkoušky, UTZ			→
Průkaz způsobilosti, předání , převzetí stavby			→

