

Stavba : "Oprava osvětlení žst. Vimperk a zast. Vimperk"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby :
ukončení stavby :

červen 2020
30.10.2020

p.č.	Popis činnosti	Termín provádění	červen	červenec	srpen	září	říjen
	Realizace celé stavby	15.6. - 30.10.2020					
1	- zpracování dokumentace a technická příprava	15.6. - 30.6.					
2	- zajištění dodávek a materiálu zastávka Vimperk	1.7. - 15.8.					
3	- betonáž základů a výkopové práce	15.7. - 15.8.					
4	- stavba stožárů a pokládka kabelů	25.7. - 31.7.					
5	- elektromontáže	1.8. - 15.8.					
6	- zkoušky, revize, legislativa, předání žst. Vimperk	16.8. - 20.8.					
7	- betonáž základů a výkopové práce	15.8. - 25.10.					
8	- stavba stožárů a pokládka kabelů	15.-30.9.					
9	- elektromontáže	1.10 - 25.10.					
10	- zkoušky, revize, legislativa, předání	26.10. - 30.10.					
	Předání díla	30.10.2020					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 841890

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d017925-1abb-43c3-a630-a9820fadbc0b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.06.2020 09:27:00



c7b7976b-fae9-4b9d-a86f-4fcc77764d69