

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objednatel: Město Litovel
Zhotovitel: LB2000



Název stavby: Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

Rok 2020					2020																																								
Měsíc					Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad			Prosinec													
Číslo týdne v kalendáři	Cena dle SOD	Zahájení	Ukončení	počet dní	#	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53					
datum																																													
předání staveniště		01.06.2020	01.06.2020	1																																									
přípravné a průzkumné práce		01.06.2020	07.06.2020	7																																									
IO 01	Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2	4 942 273 Kč	08.06.2020	30.10.2020	145																																								
IO 02	Předlážďení chodníků a vjezdů	543 722 Kč	01.10.2020	30.11.2020	61																																								
VON	Vedlejší a ostatní náklady	397 750 Kč	01.06.2020	30.11.2020	183																																								
Zhotovení předávací dokumentace			23.11.2020	30.11.2020	8																																								
Předání díla			30.11.2020	30.11.2020	1																																								
CELKEM	5 883 745 Kč	01.06.2020	30.11.2020	183																																									

Termíny dle SoD

Zahájení: 01.06.2020

Dokončení: 30.11.2020

Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován