

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přírok 1, 2018 L Ú B D I K Č	Přírok 2, 2018 Č I S Z Ř L L P	Přírok 1, 2019 L Ú B D I K Č	Přírok 2, 2019 Č I S Z Ř L L P	Přírok 1, 2020 L L U B I D I K Č	Přírok 2, 2020 Č I S Z Ř L L P	Přírok 1, 2021 L Ú B D I K Č	Přírok 2, 2021 Č I S Z Ř L L P
1			Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	1250 d 12.03.18		12.08.21								
2			Zahájení prací dle SoD	0 dny	12.03.18	12.03.18								
3			Zprovoznění ul. Dorných	0 dny	01.09.19	01.09.19								
4			Vodoprávní rozhodnutí na čerpání a vypouštění vod do 1 den kanalizace	0 dny	15.04.18	15.04.18								
5			Stavební povolení na komunikace	0 dny	15.04.18	15.04.18								
6			Stavební povolení na objekty dráhy	0 dny	30.06.18	30.06.18								
7			Předání objektu Dorných 44 - demolice	0 dny	20.07.18	20.07.18								
8			Zrušení tramvajové tratě - točna Zvonářka											
9			Stavební povolení kanalizace ŠD28-RK											
10			Parovody - ukončení topné sezony 2018											
11			Parovody - ukončení topné sezony 2019											
12			Povolení ke kácení											
13			Podklady k demolicí Famko a kpl. vnitroblok											
14			Termín dokončení prací	0 dny	12.08.21	12.08.21								
15	VON		Nestavební náklady											
16	SMB+DPMI	VON	Nestavební náklady											
17			Stavební část	913 dn	23.03.18	20.09.20								
18	SO 100		Komunikace, zpevněné plochy											
19	ŘSD	1.17.1.2	Demolice oplocení	152 dn	01.06.18	30.10.18								
20			Prekážka - EON Kalořá	32 dny	16.10.18	16.11.18								
21	ŘSD	100.10.1-1	Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, kom - 1. část	120 dn	18.11.18	17.03.19								
22	ŘSD	100.10.1-1	Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, kom - 2. část	185 dn	30.06.19	31.12.19								
23	SMB	100.10.2-1	Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, chodníky	121 dn	01.01.20	30.04.20								
24	SMB	100.10.2-2	Nové oplocení, vč. demolice stávajícího	548 dn	01.06.18	30.11.19								
25	SMB	100.13.1	Ul. Kovářská, komunikace	84 dny	12.03.19	03.06.19								
26	SMB	100.13.2	Ul. Kovářská, chodníky	49 dn	04.06.19	22.07.19								
27	ŘSD	100.20.1	Ul. Dorných 2.část, komunikace - 1. část	117 dn	24.01.19	20.05.19								
28			Prekážka - EON Cetin - Dorných	91 dny	01.12.18	01.03.19								
29			Ul. Dorných 2.část, komunikace - 2. část	150 dn	02.03.19	29.07.19								
30	ŘSD	100.20.1-2	Demolice oplocení	152 dn	01.06.18	30.10.18								
31	SMB	100.20.2-0	Nové oplocení, vč. demolice stávajícího (HM RENT)	457 dn	01.06.18	31.08.19								
32	SMB	100.20.2-1	Ul. Dorných 2.část, chodníky	424 dn	04.07.18	31.08.19								
33	SMB	100.20.2-2	4ZM2 nové oplocení	457 dn	01.06.18	31.08.19								
34	SMB	100.20.2-3	Nové oplocení, vč. demolice stávajícího	457 dn	01.06.18	31.08.19								
35	ŘSD	100.20.3-1	Křižovatka Dorných - Zvonářka, komunikace	103 dn	21.05.19	31.08.19								
36	ŘSD	100.20.3-2	Demolice oplocení	152 dn	01.06.18	30.10.18								
37	SMB	100.20.4-1	Křižovatka Dorných - Zvonářka, chodníky	56 dny	11.10.19	05.12.19								
38	SMB	100.20.4-2	Nové oplocení, vč. demolice stávajícího	457 dn	01.06.18	31.08.19								
39	SMB + ŘSD	100.21.1	Ul. Nová (Rosická), komunikace	153 dn	01.06.20	31.10.20								
40	SMB	100.21.2	Ul. Nová (Rosická), chodníky	122 dn	02.07.20	31.10.20								
41	SMB	100.22.1	Vnitroblok, komunikace	180 dn	21.06.20	17.12.20								
42	SMB	100.30.1	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	579 dn	30.11.18	30.06.20								
43	SMB	100.30.2	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	120 dn	03.03.20	30.06.20								
44	SMB + ŘSD	100.30.3	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, komunikace	420 dn	01.06.19	24.07.20								
45	SMB	100.30.4	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	63 dny	01.07.20	01.09.20								

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přírok 1, 2018 L U B D K Č S Z Ř L P	Přírok 2, 2018 L U B D K Č S Z Ř L P	Přírok 1, 2019 L U B D K Č S Z Ř L P	Přírok 2, 2019 L U B D K Č S Z Ř L P	Přírok 1, 2020 L U B D K Č S Z Ř L P	Přírok 2, 2020 L U B D K Č S Z Ř L P	Přírok 1, 2021 L U B D K Č S Z Ř L P	Přírok 2, 2021 L U B D K Č S Z Ř L P
46	SMB	100.31.1	Ul. Plotní - 1. část, komunikace - 1. část	304 dn 01.09.19	30.06.20									
47	SMB	100.31.1	Ul. Plotní - 1. část, komunikace - 2. část	197 dn 20.12.20	04.07.21									
48	SMB	100.31.2	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	91 dn 01.05.21	30.07.21									
49	ŘSD	100.32.1A	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	273 dn 01.06.20	28.02.21									
50	SMB	100.32.1B	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	153 dn 01.03.21	31.07.21									
51	SMB	100.32.2	Ul. Plotní - 2. část, chodníky	92 dn 01.05.21	31.07.21									
52	SMB	150.00.01-0	Clona - demontáž výplně a sloupků	172 dn 01.07.20	19.12.20									
53	SMB	150.00.01	Protihluková stěna, clona Plotní - demontáž výplně a sloupků	168 dn 01.07.20	15.12.20									
54	SMB	150.00.01-0	Clona - zpětná montáž výplně a sloupků	30 dn 01.02.21	02.03.21									
55	SMB	150.00.01	Protihluková stěna, clona Plotní - zpětná montáž výplně a sloupků	45 dn 03.03.21	16.04.21									
56	SMB	100.33.1	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	242 dn 01.09.20	30.04.21									
57	SMB	100.33.2	Ul. Plotní - 3. část, chodníky	114 dn 07.02.21	31.05.21									
58	SMB	100.34.1	Ul. Spěšná, komunikace	122 dn 01.03.20	30.06.20									
59	SMB	100.34.2	Ul. Spěšná, chodníky	42 dn 01.07.20	11.08.20									
60	ŘSD	100.35.1	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	153 dn 01.03.21	31.07.21									
61	SMB	100.35.2	Křižovatka Zvonarka - Plotní, chodníky	90 dn 03.05.21	31.07.21									
62	ŘSD	100.40.1A	Ul. Dornych 3. část, komunikace	184 dn 01.03.19	31.08.19									
63	SMB	100.40.1B	Ul. Dornych 3. část, komunikace	184 dn 01.03.19	31.08.19									
64	SMB	100.40.2	Ul. Dornych 3. část, chodníky	63 dn 01.09.19	02.11.19									
65	ŘSD	101.20	DZ - II.etapa	700 dn 01.08.19	30.06.21									
66	SMB	101.30	DZ - III.etapa	90 dn 02.05.21	30.07.21									
67	ŘSD	101.40	DZ - IV.etapa	200 dn 13.12.20	30.06.21									
68	SMB	102.2	Portály dopravního značení	912 dn 01.02.19	31.07.21									
69		SO 120	Vegetační úpravy - kácení porostů											
70	SMB	120.10.01	Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih	35 dn 12.03.18	15.04.18									
71	SMB	120.20.01	Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed	740 dn 23.03.18	31.03.20									
72	SMB	120.20.02	Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih	20 dn 23.03.18	11.04.18									
73	SMB	120.30.01	Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih	264 dn 23.03.18	11.12.18									
74	SMB	120.30.02	Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed	751 dn 12.03.18	31.03.20									
75	SMB	120.40.01	Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed	751 dn 12.03.18	31.03.20									
76		SO 121	Vegetační úpravy - sadové úpravy											
77	SMB	121.10.01	Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih	91 dn 01.04.21	30.06.21									
78	SMB	121.20.01	Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed	61 dn 01.09.19	31.10.19									
79	SMB	121.20.02	Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih	61 dn 01.09.19	31.10.19									
80	SMB	121.30.01	Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih	91 dn 01.04.21	30.06.21									
81	SMB	121.30.02	Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed	91 dn 01.04.21	30.06.21									
82	SMB	121.40.01	Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed	91 dn 01.04.21	30.06.21									
83		SO 130	Demolice											
84	SMB	130.20.12	Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1	59 dn 23.03.18	20.05.18									
85	SMB	130.30.00	Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko	344 dn 23.03.18	01.03.19									
86	SMB	130.30.01-0	Protihluková stěna, clona Dornych	457 dn 01.06.18	31.08.19									
87	SMB	130.30.01	Plotní, Zvonarka,k.ú.Trnitá,č.p.740,736/1,767/1,884/1,1166 dny?	62 dn 01.09.19	01.11.19									
88	SMB	130.30.02	Demolice obj. Dornych 44	77 dn 15.05.18	30.07.18									
89	SMB	130.30.03	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18	62 dn 01.08.19	01.10.19									

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2018 L Ú B D K Č	Půlrok 2, 2018 Č S Z Ř L P	Půlrok 1, 2019 L Ú B D K Č	Půlrok 2, 2019 Č S Z Ř L P	Půlrok 1, 2020 L Ú B D K Č	Půlrok 2, 2020 Č S Z Ř L P	Půlrok 1, 2021 L Ú B D K Č	Půlrok 2, 2021 Č S Z Ř L P
90	SMB	130.30.04	Demolice obj. Dorných 60	700 dn	05.04.18	04.03.20								
91	SMB	SO 150	Pozemní objekty											
92	DPMB	150.00.01-0	Clona	449 dn	09.09.19	30.11.20								
93	DPMB	150.00.01	Profiluková stěna, clona Plotní	449 dn	09.09.19	30.11.20								
94	SMB	152.20.01	Stavební úpravy obj. Dorných č.60,k.ú.Trnítá,č.p.747 (vjezd do obj.garáží)	455 dn	01.02.19	30.04.20								
95	SMB	152.20.13	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnítá č.p.758/4 (průjezd halou)	243 dn	01.02.20	30.09.20								
96	SMB	152.20.20	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.114	91 dn	01.04.20	30.06.20								
97	SMB	152.20.20-0	Doplnění rozvaděče	92 dn	01.01.20	01.04.20								
98	SMB	SO 200	Vodovody											
99	ŘSD	200.10.01	Vodovodní řady - ulice: Dorných, Svatopetrská	116 dn	08.05.18	31.08.18								
100	SMB	200.10.03	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	291 dn	01.09.18	18.06.19								
101	SMB	200.11.01	Vodovodní přípojky - ulice: Dorných, Kovářská	91 dn	01.09.18	30.11.18								
102	ŘSD	200.12.01	Náhradní zásobování - ulice: Dorných, Svatopetrská	130 dn	24.04.18	31.08.18								
103	SMB	200.12.03	Náhradní zásobování - ulice: Kovářská	91 dn	01.09.18	30.11.18								
104	ŘSD	200.20.01	Vodovodní řady - ulice: Dorných, Spěšná	200 dn	05.04.18	21.10.18								
105	ŘSD	200.20.02	Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	300 dn	04.09.18	30.06.19								
106	SMB	200.21.01	Vodovodní přípojky - ulice: Dorných	144 dn	01.07.18	21.11.18								
107	SMB	200.21.02	Vodovodní přípojky - ulice: Dorných	143 dn	01.07.18	20.11.18								
108	ŘSD	200.22.01	Náhradní zásobování - ulice: Dorných, Spěšná	153 dn	01.04.18	31.08.18								
109	SMB	200.22.02	Náhradní zásobování - ulice: Zvonařka	242 dn	01.09.18	30.04.19								
110	SMB	200.30.01	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	93 dn	01.06.19	01.09.19								
111	SMB	200.30.02	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	335 dn	01.10.19	30.08.20								
112	SMB	200.30.03	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	274 dn	01.10.19	30.06.20								
113	ŘSD	200.30.05	Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	153 dn	01.07.19	30.11.19								
114	ŘSD	200.30.06	Vodovodní řady - ulice: Dorných, Přizová	119 dn	01.02.19	30.05.19								
115	SMB	200.30.07	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	153 dn	01.04.19	31.08.19								
116	SMB	200.31.01	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonařka	212 dn	01.02.20	30.08.20								
117	SMB	200.31.02	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dorných, Komárovská	303 dn	01.02.19	30.11.19								
118	SMB	200.32.01	Náhradní zásobování - ulice: Svatopetrská	90 dn	22.05.18	19.08.18								
119	SMB	200.32.02	Náhradní zásobování - ulice: Plotní, Kovářská	577 dn	01.02.19	30.08.20								
120	SMB	200.32.03	Náhradní zásobování - ulice: Plotní, Železniční	213 dn	01.02.19	01.09.19								
121	SMB	200.32.05	Náhradní zásobování vodou - Zvonařka (řad C7)	30 dn	01.06.19	30.06.19								
122	ŘSD	200.32.06	Náhradní zásobování - ulice: Dorných, Přizová	60 dn	02.05.19	30.06.19								
123	SMB	200.32.07	Náhradní zásobování - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	121 dn	01.02.19	01.06.19								
124	ŘSD	200.40.01	Vodovodní řady - ulice: Dorných	58 dn	02.01.19	28.02.19								
125	ŘSD	200.40.02	Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	60 dn	02.05.19	30.06.19								
126	SMB	200.41.01	Vodovodní přípojky - ulice: Dorných, Zvonařka	61 dn	01.05.19	30.06.19								
127	ŘSD	200.42.01	Náhradní zásobování - ulice: Dorných	61 dn	01.10.18	30.11.18								
128	ŘSD	200.42.02	Náhradní zásobování - ulice: Zvonařka	61 dn	01.10.18	30.11.18								
129	SMB	SO 300	Kanalizace											
130	SMB	300.11.1	Komárovské nábreží - Dorných - Kanalizace	115 dn	04.05.18	26.08.18								
131	SMB	300.11.2	Komárovské nábreží - Dorných - Kanalizační přípojky	152 dn	01.06.18	30.10.18								

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přírok 1, 2018 L Ú B D K Č Č S Z R L P	Přírok 2, 2018 Č Č S Z R L P	Přírok 1, 2019 L Ú B D K Č Č S Z R L P	Přírok 2, 2019 Č Č S Z R L P	Přírok 1, 2020 L Ú B D K Č Č S Z R L P	Přírok 2, 2020 Č Č S Z R L P	Přírok 1, 2021 L Ú B D K Č Č S Z R L P	Přírok 2, 2021 Č Č S Z R L P
132	SMB	300.11.3	Komárovské nábreží - Dornych - Zrušení stávající kanalizace	173 dny	11.05.18	30.10.18								
133	SMB	300.13.1	Kovářská - Kanalizace	60 dny	01.06.18	30.07.18								
134	SMB	300.13.2	Kovářská - Kanalizační přípojky	62 dny	01.07.18	31.08.18								
135	SMB	300.13.3	Kovářská - Zrušení stávající kanalizace	60 dny	01.06.18	30.07.18								
136	SMB	300.21.1	Dornych - Kanalizace 1. část	36 dny	11.05.18	15.06.18								
137	SMB	300.21.2	Dornych - Kanalizace 2. část	115 dnů	16.06.18	08.10.18								
138	SMB	300.21.2	Dornych - Kanalizační přípojky	68 dny	01.10.18	07.12.18								
139	SMB	300.21.3	Dornych - Zrušení stávající kanalizace	115 dnů	16.06.18	08.10.18								
140	SMB	300.22.1	Nová ulice - Kanalizace	31 dny	01.05.20	31.05.20								
141	SMB	300.22.2	Nová ulice - Kanalizační přípojky	28 dny	04.05.20	31.05.20								
142	SMB	300.23.1	Vnitroblok - Kanalizace	31 dny	01.05.20	31.05.20								
143	SMB	300.23.2	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	30 dny	22.05.20	20.06.20								
144	SMB	300.31.1	Plotní 1.část - Kanalizace	336 dnů	01.10.19	31.08.20								
145	SMB	300.31.2	Plotní 1.část - Kanalizační přípojky	60 dny	03.07.20	31.08.20								
146	SMB	300.31.3	Plotní 1.část - Zrušení stávající kanalizace	60 dny	15.09.20	13.11.20								
147	SMB	300.32.1	Plotní 2.část - Kanalizace	294 dnů	01.09.19	20.06.20								
148	SMB	300.32.2	Plotní 2.část - Kanalizační přípojky	60 dny	07.05.20	05.07.20								
149	SMB	300.41.1	Dornych - Kanalizační přípojky	39 dnů	09.10.18	16.11.18								
150	SMB	300.41.2	Dornych - Kanalizace 2. část	42 dnů	17.11.18	28.12.18								
151	SMB	300.41.2	Dornych - Kanalizační přípojky	1 den?	31.01.19	31.01.19								
152	SMB	300.41.3	Dornych - Zrušení stávající kanalizace	1 den?	28.12.18	28.12.18								
153	SMB	300.42.1	Úzká - Kanalizace	134 dnů	01.10.20	11.02.21								
154	SMB	300.42.2	Úzká - Kanalizační přípojky	134 dnů	16.10.20	26.02.21								
155	SMB	300.42.3	Úzká - Zrušení stávající kanalizace	134 dnů	16.09.20	27.01.21								
156	SMB	SO 301	Čerpání											
157	SMB	301.10.20,3	Čerpání podzemní vody během relaiace kanalizace - I-IV.etapa - Dornych	485 dny	04.05.18	31.08.19								
158	SMB	301.10.20,3	Čerpání podzemní vody během relaiace kanalizace - I-IV.etapa - Plotní	488 dny	01.09.19	31.12.20								
159	SMB	SO 400	Tramvajová trať											
160	DPMB	400.30.1	Tramvajová trať Plotní, tram. spodek	274 dnů	01.02.20	31.10.20								
161	DPMB	400.30.2	Tramvajová trať Plotní, tram. svršek	275 dnů	01.03.20	30.11.20								
162	DPMB	400.30.3	Úprava koleje z důvodu napojení na novou trať	31 dny	01.10.20	31.10.20								
163	DPMB	401.30.1	Prodloužení nástupiště tramvajové zastávky Úzká	183 dnů	01.03.20	30.08.20								
164	DPMB	401.30.2	Nástupiště tramvajových zastávek Zvonarka	60 dnů	01.10.20	29.11.20								
165	DPMB	401.30.3	Nástupiště tramvajových zastávek Železniční	122 dnů	01.05.20	30.08.20								
166	DPMB	401.30.4	Nástupiště tramvajových zastávek Konopná	274 dnů	01.12.19	30.08.20								
167	DPMB	420.30.1	Tramvajová trať Plotní, trolejové vedení	61 dny	01.10.20	30.11.20								
168	DPMB	420.30.1.1	Tramvajová trať Plotní, trolejové vedení - úprava řídicího systému ED Tábor	61 dny	01.10.20	30.11.20								
169	ŘSD	421.10.1	Tramvajová trať, demontáž , trolejové vedení Svatopetrská-Zvonarka	10 dnů	15.04.18	24.04.18								
170	DPMB	421.40.1	Tramvajová trať Zvonarka -Dornych - Úzká, demontáž, trolejové vedení	10 dnů	01.07.18	10.07.18								
171	DPMB	430.30.01	Tramvajová trať Plotní, napájecí a zpětné vedení	214 dnů	01.05.20	30.11.20								
172	DPMB	430.30.02	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	498 dnů	22.05.19	30.09.20								

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přírok 1, 2018	Přírok 2, 2018	Přírok 1, 2019	Přírok 2, 2019	Přírok 1, 2020	Přírok 2, 2020	Přírok 1, 2021	Přírok 2, 2021
				dny			L U B D K Č S Z Ř L P	L U B D K Č S Z Ř L P	L U B D K Č S Z Ř L P	L U B D K Č S Z Ř L P	L U B D K Č S Z Ř L P	L U B D K Č S Z Ř L P	L U B D K Č S Z Ř L P	L U B D K Č S Z Ř L P
173	ŘSD	450.10.1	Tram. trať Svatopetrská-Dorných-po ul. Nová Agrezet demontáž, tram. spodek, svršek	9 dny	25.04.18	03.05.18								
174	DPMB	450.20.1	Tramvajová trať Nová Agrezet - Zvonářka, demontáž, tram. spodek, svršek	178 dny	06.08.18	30.01.19								
175	DPMB	450.40.1	Tramvajová trať Zvonářka - Dorných - Úzká, demontáž, tram. spodek, svršek	30 dny	11.07.18	09.08.18								
176		SO 500	Plynovody											
177	ŘSD	500.10.01	STL plynovod PE 225 - Dorných, 1. část	32 dny	27.08.18	27.09.18								
178	SMB	500.10.10	STL přípojky Svatopetrská - Dorných	32 dny	27.08.18	27.09.18								
179	SMB	500.10.11-1	Dopojení domovních instalací Dorných, 1. část	32 dny	27.08.18	27.09.18								
180	SMB	500.11.01	STL plynovod PE 63 - Kovářská	78 dny	15.10.18	31.12.18								
181	SMB	500.11.10	STL přípojky Kovářská	78 dny	15.10.18	31.12.18								
182	SMB	500.11.11-2	Dopojení domovních instalací Kovářská	78 dny	15.10.18	31.12.18								
183	ŘSD	500.20.01	STL plynovod PE 225 - Dorných, 2. část	46 dny	15.09.18	30.10.18								
184	ŘSD	500.20.02	STL plynovod PE 160 - Dorných, 3. část	87 dny	20.06.18	14.09.18								
185	SMB	500.20.10	STL přípojky Dorných, 2. a 3. část	133 dn	20.06.18	30.10.18								
186	SMB	500.20.11	STL přepojení Škrobáren	30 dny	01.11.18	30.11.18								
187	SMB	500.20.12	STL přepojení síváren UXA	30 dny	01.11.18	30.11.18								
188	SMB	500.20.13	STL přepojení obchodu LIDL	30 dny	01.11.18	30.11.18								
189	SMB	500.20.20-3	Dopojení domovních instalací Dorných, 2. a 3. část	136 dn	17.06.18	30.10.18								
190	SMB	500.26.01	STL plynovod PE 160 - Zvonářka	212 dn	01.10.18	30.04.19								
191	SMB	500.26.10	STL přípojky Zvonářka	212 dn	01.10.18	30.04.19								
192	SMB	500.26.11-1	Dopojení domovních instalací Zvonářka	212 dn	01.10.18	30.04.19								
193	SMB	500.32.01	STL plynovod PE 110 - Široká	212 dn	01.10.18	30.04.19								
194	SMB	500.32.10	STL přípojky Široká	30 dny	01.07.20	30.07.20								
195	SMB	500.32.11-1	Dopojení domovních instalací Široká	30 dny	01.07.20	30.07.20								
196	SMB	500.33.01	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	30 dny	01.07.20	30.07.20								
197	SMB	500.33.10	STL přípojky Svatopetrská	122 dn	01.03.19	30.06.19								
198	SMB	500.30.11-2	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	122 dn	01.03.19	30.06.19								
199	SMB	500.34.01	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	122 dn	01.03.19	30.06.19								
200	SMB	500.34.02	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	211 dn	02.01.20	30.07.20								
201	SMB	500.34.10	STL přípojky Plotní, 1. část	211 dn	02.01.20	30.07.20								
202	SMB	500.34.11-2	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	211 dn	02.01.20	30.07.20								
203	SMB	500.34.40	STL přípojky Plotní, 2. část	211 dn	02.01.20	30.07.20								
204	SMB	500.34.41-4	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	211 dn	02.01.20	30.07.20								
205	SMB	500.35.01	STL plynovod PE 63 - Železniční	91 dny	01.08.19	30.10.19								
206	SMB	500.35.10	STL přípojky Železniční	91 dny	01.08.19	30.10.19								
207	SMB	500.35.11-1	Dopojení domovních instalací Železniční	91 dny	01.08.19	30.10.19								
208	SMB	500.36.02	STL plynovod PE 160 - Zvonářka	334 dn	01.06.20	30.04.21								
209	ŘSD	500.40.01	STL plynovod PE 160 - Dorných, 4. část	60 dny	10.08.18	08.10.18								
210	SMB	500.40.10	STL přípojky Dorných, 4. část	57 dny	05.08.18	30.09.18								
211	SMB	500.40.11-1	Dopojení domovních instalací Dorných, 4. část	57 dny	05.08.18	30.09.18								
212		SO 600	Teplárny											
213	TB	600.20	Parovod 2xDN250 - Dorných	140 dn	04.06.18	21.10.18								
214	TB	600.21	Parovod 2xDN100 - Plotní - J62/J04	91 dny	04.05.20	02.08.20								
215	TB	600.22	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	368 dn	01.08.19	02.08.20								
216	TB	600.24	Parovod 2xDN200 - Kovářská - J70	578 dn	01.10.18	30.04.20								

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přírok 1, 2018 L Ú B D K Č Č S Z R L P L	Přírok 2, 2018 Č Č S Z R L P L	Přírok 1, 2019 L Ú B D K Č Č S Z R L P L	Přírok 2, 2019 Č Č S Z R L P L	Přírok 1, 2020 L Ú B D K Č Č S Z R L P L	Přírok 2, 2020 Č Č S Z R L P L	Přírok 1, 2021 L Ú B D K Č Č S Z R L P L	Přírok 2, 2021 Č Č S Z R L P L
217	TB	600.25	Parovod 2xDN80 - Zvonařka - 162/02	423 dn06.07.18	01.09.19									
218	TB	600.30	Parovod 2xDN200 - podchod pod tramvají Plotní	243 dn01.10.19	30.05.20									
219		SO 700	Silnoproudé rozvody a přeložky											
220	ŘSD	701.10.01	Přeložky vedení E.ON	1 den? 12.03.18	12.03.18									
221	SMB	701.20.01	Přeložky vedení E.ON	1 den? 12.03.18	12.03.18									
222	SMB	701.30.01	Přeložky vedení E.ON	1 den? 12.03.18	12.03.18									
223	SMB	701.40.01	Přeložky vedení E.ON	1 den? 12.03.18	12.03.18									
224	SMB	703.30.03	Připojky NN	212 dn01.10.20	30.04.21									
225	SMB	704.10.01	Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dorných	487 dn01.04.19	30.07.20									
226	SMB	704.10.02	Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní	1 den? 12.03.18	12.03.18									
227	SMB	704.10.03	Veřejné osvětlení, ul. Kovářská	58 dn03.06.19	30.07.19									
228	SMB	704.20.01	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 1.část	91 dn01.05.19	30.07.19									
229	SMB	704.20.02	Veřejné osvětlení, ul.Nová (Rosická)	153 dn01.03.21	31.07.21									
230	SMB	704.20.03	Veřejné osvětlení, vnitroblok	62 dn01.03.21	01.05.21									
231	SMB	704.30.01	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	334 dn01.09.20	31.07.21									
232	SMB	704.30.02	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	639 dn01.09.19	31.05.21									
233	SMB	704.40.01	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část	123 dn01.05.19	31.08.19									
234		SO 800	Sdělovací rozvody a přeložky											
235	SMB	800.10	Kabelovod Dorných - Svatopetrská - 1. část	60 dn27.08.18	25.10.18									
236	SMB	800.10	Kabelovod Dorných - Svatopetrská - 2. část	167 dn15.01.19	30.06.19									
237	SMB	800.20	Kabelovod Dorných	90 dn26.10.18	23.01.19									
238	SMB	800.30	Kabelovod Plotní	411 dn01.06.19	15.07.20									
239	SMB	800.40	Kabelovod Zvonařka-Dorných	91 dn01.06.19	30.08.19									
240	SMB	801.10	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	1 den? 12.03.18	12.03.18									
241	SMB	801.12	Přeložky kabelů CETIN v ul. Kovářská	1 den? 01.05.19	01.05.19									
242	ŘSD	801.20	Přeložky kabelů CETIN Dorných	1 den? 12.03.18	12.03.18									
243	SMB	801.30	Přeložky kabelů CETIN	1 den? 12.03.18	12.03.18									
244	ŘSD	801.40	Přeložky kabelů CETIN v oblasti Zvonařka-Dorných	1 den? 12.03.18	12.03.18									
245	SMB	802.10	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	1 den? 12.03.18	12.03.18									
246	SMB	802.11	Přeložky kabelů UPC v ul. Kovářská	1 den? 12.03.18	12.03.18									
247	ŘSD	802.20	Přeložky kabelů UPC Dorných	1 den? 12.03.18	12.03.18									
248	SMB	802.30	Přeložky kabelů UPC	1 den? 12.03.18	12.03.18									
249	ŘSD	802.40	Přeložky kabelů UPC Zvonařka	1 den? 12.03.18	12.03.18									
250	DPMB	804.30	Optický kabel DPMB-oblast Brno jih	489 dn01.07.19	31.10.20									
251	DPMB	804.31	Optický kabel DPMB-oblast Brno střed	489 dn01.07.19	31.10.20									
252	SMB	805.20	Optický kabel BKOM-oblast Brno jih	762 dn01.07.19	31.07.21									
253	SMB	805.21	Optický kabel BKOM-oblast Brno střed	762 dn01.07.19	31.07.21									
254	SMB	805.30	Optický kabel BKOM-oblast Brno střed	762 dn01.07.19	31.07.21									
255		PS	Technologická část											
256		PS 140	Světelná signalizace											
257	SMB	140.10.01	Výstavba SSZ 3.14 Dorných-Nová Agrozet	184 dn01.03.19	31.08.19									
258	SMB	140.10.02	Koordinální kabel Dorných v úseku Spěšná - Svatopetrská	242 dn02.01.19	31.08.19									
259	SMB	140.10.03	Výstavba SSZ 3.09 Dorných-Svatopetrská	184 dn01.03.19	31.08.19									
260	SMB	140.20.01	Výstavba SSZ 3.11 Dorných - Nová (Rosická)	184 dn01.03.19	31.08.19									
261	SMB	140.20.02	Výstavba SSZ 3.13 Dorných - Trinity business	184 dn01.03.19	31.08.19									
262	ŘSD	140.20.03	Rekonstrukce SSZ 3.01 Dorných - Zvonařka-1.část	335 dn01.05.19	30.03.20									

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přírok 1, 2018 L Ú B D K Č	Přírok 2, 2018 Č S Z Ř L L P	Přírok 1, 2019 L Ú B D K Č	Přírok 2, 2019 Č S Z Ř L L P	Přírok 1, 2020 L Ú B D K Č	Přírok 2, 2020 Č S Z Ř L L P	Přírok 1, 2021 L Ú B D K Č	Přírok 2, 2021 Č S Z Ř L L P
263	SMB	140.20.04	Koordinální kabel Dorných v úseku Dorných - Nová (Rosická) - Spěšná	854 dny	01.03.19	01.07.21								
264	SMB	140.30.01	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	182 dn01.01.21		01.07.21								
265	ŘSD	140.30.02	Rekonstrukce SSZ 3.07 Plotní - Zvonařka	165 dn01.03.21		12.08.21								
266	SMB	140.30.04	Demontáž SSZ 3.09 Dorných - Svatopetrská	204 dn11.05.18		30.11.18								
267	SMB	140.30.05	Koordinální kabel Nová (Rosická) - Plotní	212 dn01.01.21		31.07.21								
268	SMB	140.40.01	Výstavba SSZ 3.06 Dorných - Plotní	669 dn01.09.19		30.06.21								
269	ŘSD	140.40.02	Rekonstrukce SSZ 3.01 Dorných-Zvonařka-definitivní stav	274 dny	01.07.19	30.03.20								
270	SMB	140.40.03	Přeložka koordinálního kabelu Zvonařka v úseku Plotní Dorných	334 dny	02.01.19	01.12.19								
271	SMB	140.40.04	Koordinální kabel Dorných v úseku Úzká - Dorných	367 dn01.09.19		01.09.20								
272		PS 200	Sdělovací zařízení											
273	DPMB	201.30	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	81 dny01.10.20		20.12.20								
274	DPMB	201.31	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	81 dny01.10.20		20.12.20								
275	SMB	202.10	Kamerový systém BKOM-Dorných-oblast Brno jih	181 dn01.01.21		30.06.21								
276	SMB	202.20	Kamerový systém BKOM-Dorných-oblast Brno střed	181 dn01.01.21		30.06.21								
277	SMB	202.30	Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed	181 dn01.01.21		30.06.21								
278	SMB	202.40	Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed	181 dn01.01.21		30.06.21								
279	DPMB	203.30	Informační zařízení DPMB-oblast Brno jih	81 dny01.10.20		20.12.20								
280	DPMB	203.31	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	81 dny01.10.20		20.12.20								