

Oprava chodníku ulice Školní Valašské Klobouky

21- týden:

- Geodetické zaměření objektů SO 101
- Zařízení staveniště
- Umístění dopravního značení
- Demontáž stávajících chodníků (dlažba TS-Valašské Klobouky 21.5. -22.5.)

22- týden:

- Výkopové práce na objektu SO 101 v úseku ul. Dlouhá – ul. Josefa Valčíka
- Konstrukční vrstvy tělesa chodníku
- Montáž obrubníků
- Montáž přídlažby
- Pokládka zámkové dlažby

23- týden:

- Výkopové práce na objektu SO 101 v úseku ul. Josefa Valčíka - ul. Cyrilometodějská
- Konstrukční vrstvy tělesa chodníku
- Montáž obrubníků
- Montáž přídlažby
- Pokládka zámkové dlažby
- Úpravy dotčených ploch

24- týden:

- Výkopové práce na objektu SO 101 – příprava pro živičný kryt
- Konstrukční vrstvy vozovky
- Montáž obrubníků
- Pokládka přídlažby
- Pokládka zámkové dlažby
- Zhotovení živičného krytu
- Úpravy dotčených ploch
- Úklid staveniště

25- týden

- Výkopové práce na objektu SO 101 – Chodník ke škole
- Konstrukční vrstvy tělesa chodníku
- Montáž obrubníků
- Pokládka zámkové dlažby
- Terenní úpravy dotčených ploch

26- týden

- Konstrukční vrstvy tělesa chodníku SO 101- Chodník ke škole
- Montáž obrubníků
- Pokládka zámkové dlažby + dořezávky
- Terenní úpravy dotčených ploch

27-týden

- Řezání živичného krytu na objektu SO 101 – od domu č.p. 853 po dům č.p.518
- Montáž žulového dvojřádku
- Konstrukční vrstvy vozovky KZC
- Pokládka živice
- Montáž obrubníků na křižovatce ul. Dlouhá ul. Mlýnská
- Pokládka zámkové dlažby

28-týden

- Montáž dvojřádku na křižovatce ul. Dlouhá ul. Mlýnská
- Pokládka živice
- Výkopové práce na propojení objektu SO 101 (vjezd na stavbu „ZTV“)
- Konstrukční vrstvy
- Montáž obrubníků

29-týden

- Práce na zvýšeném místě pro přecházení mezi objekty SO 101 – SO 106

30-týden

- Řezání živice na křižovatce ul. Dlouhá ul. Školní
- Výkopové práce pro místa pro přecházení
- Konstrukční vrstvy křižovatky
- Pokládka živice na křižovatce ul. Dlouhá ul. Školní
- Řezání žice
- Montáž žulových nájezdových prahů

31-týden

- Výkopové práce na chodníku ke školce
- Konstrukční vrstvy tělesa chodníku
- Montáž obrubníků
- Vjezd na stavbu „ZTV“
- Úklid staveniště

