

Modernizace výtahu Přemyslova 592/7 Lysá nad Labem

Příloha č.1

Harmonogram

	33.týden 2020	34.týden 2020	35.týden 2020	36.týden 2020	37.týden 2020	38.týden 2020	39.týden 2020	40.týden 2020
Výtah TOV 450 5-5	předání staveniště	stavební úpravy ve strojovně přípravné práce	zavezení části materiálu, demontáž stávajícího výtahu, stavební úpravy v šachtě a ve strojovně	montáž výtahu - šachta, strojovna	montáž výtahu rám kabiny, protiváha, šachetní dveře	stavební práce v šachtě a strojovně, montáž elektroinstalace a kabiny	dokončovací montážní práce včetně začišťování a zahájení úklidu	dokončovací práce, zkoušky a předání, hluková zkouška