



	Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci
1	Regenerace sídl. Hutník - V. etapa, I. část a II. část - Práce u č.p. 1414-1419	100 dní	29.6.20 8:00	13.11.20 17:00	
2	SO 100 Komunikace	100 dní	29.6.20 8:00	13.11.20 17:00	
3	SO 140 Parkoviště u č.p.1414-1419	45 dní	1.7.20 8:00	1.9.20 17:00	
4	Výkopy	10 dní	1.7.20 8:00	14.7.20 17:00	
5	ŠD	5 dní	15.7.20 8:00	21.7.20 17:00	5
6	Obrubníky	15 dní	22.7.20 8:00	11.8.20 17:00	6
7	Dlažba	15 dní	12.8.20 8:00	1.9.20 17:00	7
8	SO 160 Chodníky u č.p. 1414-1419	15 dní	12.8.20 8:00	1.9.20 17:00	
9	Výkopy	5 dní	12.8.20 8:00	18.8.20 17:00	7
10	ŠD	5 dní	19.8.20 8:00	25.8.20 17:00	10
11	Obrubníky	5 dní	19.8.20 8:00	25.8.20 17:00	10
12	Dlažba	5 dní	26.8.20 8:00	1.9.20 17:00	12
13	SO 600 Veřejné osvětlení	15 dní	29.6.20 8:00	17.7.20 17:00	
14	II.část Práce u č.p.1420-1422	68 dní	12.8.20 8:00	13.11.20 17:00	
15	SO 100 Komunikace	37 dní	2.9.20 8:00	22.10.20 17:00	
16	Výkopy	10 dní	2.9.20 8:00	15.9.20 17:00	8
17	ŠD	5 dní	16.9.20 8:00	22.9.20 17:00	17
18	Obrubníky	15 dní	23.9.20 8:00	13.10.20 17:00	18
19	KSC	5 dní	14.10.20 8:00	20.10.20 17:00	19
20	Asfalt	2 dní	21.10.20 8:00	22.10.20 17:00	20
21	SO 160 Chodníky kolem č.p. 1420-1422	20 dní	14.10.20 8:00	10.11.20 17:00	
22	Výkopy	5 dní	14.10.20 8:00	20.10.20 17:00	19
23	ŠD	5 dní	21.10.20 8:00	27.10.20 17:00	23
24	Obrubníky	10 dní	21.10.20 8:00	3.11.20 17:00	23
25	Dlažba	5 dní	4.11.20 8:00	10.11.20 17:00	25
26	SO 600 Veřejné osvětlení	63 dní	12.8.20 8:00	6.11.20 17:00	
27	Výkopy	5 dní	12.8.20 8:00	18.8.20 17:00	7
28	kabely	1 den	19.8.20 8:00	19.8.20 17:00	28
29	Stožáry	11 dní	23.10.20 8:00	6.11.20 17:00	21
30	SO 900 Mobilniář, veřejná zeleň	10 dní	2.11.20 8:00	13.11.20 17:00	26FS-7 dní
31	SO 140 Parkoviště mezi č.p. 1420-1422	35 dní	2.9.20 8:00	20.10.20 17:00	
32	Výkopy	10 dní	2.9.20 8:00	15.9.20 17:00	8
33	ŠD	5 dní	16.9.20 8:00	22.9.20 17:00	33
34	Obrubníky	10 dní	23.9.20 8:00	6.10.20 17:00	34
35	Dlažba	10 dní	7.10.20 8:00	20.10.20 17:00	35
36	SO 101 Stanoviště podzemních kontejnerů	28 dní	14.8.20 8:00	22.9.20 17:00	
37	Výkopy	5 dní	14.8.20 8:00	20.8.20 17:00	
38	Betonové konstrukce	3 dní	21.8.20 8:00	25.8.20 17:00	38
39	Montáž	2 dní	26.8.20 8:00	27.8.20 17:00	39
40	Zásypy	3 dní	28.8.20 8:00	1.9.20 17:00	40
41	Oplocení	5 dní	16.9.20 8:00	22.9.20 17:00	43
42	Zpevněné plochy	10 dní	2.9.20 8:00	15.9.20 17:00	41
43	SO 102 Stanoviště nadzemních kontejnerů	25 dní	19.8.20 8:00	22.9.20 17:00	
44	Výkopy	1 den	19.8.20 8:00	19.8.20 17:00	10
45	ŠD	1 den	20.8.20 8:00	20.8.20 17:00	45
46	Oplocení	5 dní	16.9.20 8:00	22.9.20 17:00	43
47	Obrubníky	1 den	21.8.20 8:00	21.8.20 17:00	46
48	Dlažby	1 den	24.8.20 8:00	24.8.20 17:00	48

