

Příloha č. 6 k SOD		C5KG229V		Objednatel:	0
Harmonogram realizace díla				Místo montáže:	15. MŠ Písek
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Technické vyjasnění	x	x	Provedeno	
2	Předložení chybějících smluvních dokumentů	x	x	Provedeno	
3	Předložení dispozičních výkresů		x	Provedeno	
4	Schválení dispozičních výkresů	x		Provedeno	
5	Termín stavební připravenosti	x		10.08.20	
6	Kontrola stavební připravenosti I.		x	10.08.20	
8	Předání a převzetí staveniště	x	x	17.08.20	
9	Zahájení montáže		x	18.08.20	
10	Dokončení montáže		x	24.08.20	
11	Oživení a posouzení shody		x	25.08.20	
12	Předání a převzetí díla	x	x	26.08.20	
13	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodloužení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.