

Týdenní harmonogram prací na provedení střešního pláště - škola Klatovská 200G v Plzni

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden
Rok 2019												
Týden												
Předání staveniště - objednání nadkroevní izolace												
příprava staveniště, dovoz a montáž výsvětného žebříku, jeřábu												
výměna poškozených dřevěných prvků, demontáž původního izolantu												
demontáž stávající střešní krytiny-průběžně aby nedošlo k zatečení												
demontáž klempířských prvků-průběžně s krytinou, izolace střech												
montáž klempířských prvků-průběžně s pokládkou stávající krytiny												
montáž střešních oken, sádrokartonové ostění												
Montáž nové hromosvodové soustavy+revize												
Úklid, demontáž a odvoz výsvětného žebříku												
Předání díla												

při objednání systému nadkroevní izolace, je dodací lhůta od výrobce cca 3-4 týdny

V Rokycanech dne 29.6.2020

vypracoval: J. Bartoš

