

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Předpokládaný finanční harmonogram

Stavba je dle SoD na 168 dní, předpokládaný finanční harmonogram je následující:

červenec 2020:	1,854.000,--
srpen 2020:	2,821.000,--
září 2020:	6,500.000,--
říjen 2020:	11,328.000,--
listopad 2020:	8,180.159,--
Celkem:	30,683.159,--

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Na konci každého kalendářního měsíce bude vypracován Soupis provedených prací, který po odsouhlasení investorem bude sloužit jako podklad pro reálnou fakturaci.

Robert Nikodem, jednatel