

Předpokládaný etapový rozpočet aktivit projektu				
Předpokládané časové rozmezí	zahájení realizace- 11/2019	12/2019-11/2020	12/2020-11/2021	12/2021-06/2022
Realizační období	1	2	3	4
SO 01 Biologický reaktor a provozní budova				
SO 01.1 Biologický reaktor a provozní budova				
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 zemní práce - položky komplet	5 560 842,18			
2 základy a zvláštní zakládání - položky komplet	2 836 878,08			
3 svlék a kompletní konstrukce položky:				
65 kompletní konstrukce COV, nádrží nebo vodojemů ze ž8 mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4, včetně kování	2 194 283,50			
66 Bednění kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízením z vložením drenážní folie pro vnitřní odvodnění, komplet	1 329 929,32			
67 Bednění kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění, komplet	230 987,72			
68 výstavek kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	1 601 093,50			
69 výstavek kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		1 190 456,10		
3 svlék a kompletní konstrukce - ostatní položky komplet		1 235 292,83		
zbytek HSV položky č. 4,6,8,9, 997, 998 komplet		2 935 614,20		
PSV - Práce a dodávky PSV				
položky č. 711, 713, 721, 762, 764, 766, 767, 783 komplet		3 197 927,59		
položky č. 771, 784 komplet			76 651,04	
781 Dokončovací práce obklady, položka č. 209 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12m, množství 10,093%		30,28		
781 Dokončovací práce obklady, položka č. 209 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12m, množství 581,774%			1 745,32	
781 Dokončovací práce obklady - ostatní položky komplet			61 813,55	
SO 01.2 Vzduchotechnika		0,00	610 792,00	
SO 01.3 Zdravotechnika		0,00	113 104,16	
SO 02 Inženýrské sítě				
SO 02.1 Výtlačné potrubí		0,00	150 518,04	
SO 02.2 Vnitřní kanalizace		0,00	451 059,96	
SO 02.3 Přípojka vodovodu		0,00	1 281 541,44	
SO 03 Stavební úpravy ČS				
SO 04 Oplocení COV a terénní úpravy			224 294,81	
SO 05 Čerpadí Studny	1 094 985,70			
PS 01 Technologie COV				
DPS 01.1 hrubé předčištění vstupní ČS		0,00	3 737 900,00	
DPS 01.2 Akvační nádrže		952 670,00	0,00	
DPS 01.3 Dosazovací nádrže		4 185 600,00	0,00	
DPS 01.4 Kalojemy		313 055,00	0,00	
DPS 01.5 Dmychárna		1 331 199,00	0,00	
DPS 01.6 Chemické hospodářství		449 850,00	0,00	
DPS 01.7 Odvodnění kalu		5 206 305,00	0,00	
PS 02 Elektro část COV				
DPS 02.1 Stavební elektroinstalace		0,00	710 170,00	
DPS 02.2 Elektrotechnologická část PPR		0,00	1 005 572,00	
DPS 02.3a4 Elektrotechnologická část MaR a dálkový přenos		0,00	429 690,00	
DPS 02.5 Komerový systém		0,00	367 329,00	
Ostatní a vedlejší náklady				
1.1. Zařízení staveniště	1 146 000,00			
1.3. Související činnosti vyjma D 1.3.5, D 1.3.6 a D 1.3.10	0,00	0,00	1 191 800,00	
D 1.3.5. Dokumentace dílenská, realizační, technologické postupy	0,00	0,00	0,00	450 000,00
D 1.3.6. Dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	0,00	0,00	50 000,00
D 1.3.10. Komplexní zkoušky			0,00	300 000,00
1.4. Ostatní	0,00	0,00	284 600,00	
Součty	15 995 000,00	20 998 000,00	10 705 575,43	800 000,00
ČÁSTKY UVEDENÉ V NÁVRHU SMLOUVY NABÍDKY	15 995 000,00	20 998 000,00	10 705 575,00	800 000,00
rozdíl	0,00	0,00	-0,43	0,00
Limity ZD	16 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	

Předpokládaný etapový rozpočet aktivit projektu				
Předpokládané časové rozmezí	zahájení realizace- 11/2019	12/2019-11/2020	12/2020-11/2021	12/2021-06/2022
Realizační období	1	2	3	4
SO 01 Biologický reaktor a provozní budova				
SO 01.1 Biologický reaktor a provozní budova				
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 zemní práce	2 717 323,37	2 711 917,81		
2 základy a zvláštní zakládání	168 484,63	71 578,11		
3 svislé a kompletní konstrukce	1 736 093,50	7 842 628,27		
zbytek HSV položky č. 4, 6, 8, 9, 997, 998 komplet		3 257 091,17		
PSV- Práce a dodávky PSV				
PSV položky komplet		3 338 167,78		
SO 01.2 Vzduchotechnika		0,00	610 792,00	
SO 01.3 Zdravotechnika		0,00	113 104,16	
SO 02 Inženýrské sítě				
SO 02.1 Výtlačné potrubí		0,00	150 518,04	
SO 02.2 Vnitřní kanalizace		0,00	451 059,96	
SO 02.3 Přípojka vodovodu		0,00	1 281 541,44	
SO 03 Stavební úpravy ČS			6 994,11	
SO 04 Oplocení ČOV a terénní úpravy			224 294,81	
SO 05 Čerpací Studny				
PS 01 Technologie ČOV				
DPS 01.1 Hrubé předčištění vstupní ČS		0,00	3 737 900,00	
DPS 01.2 Aktivační nádrže		952 670,00	0,00	
DPS 01.3 Dosazovací nádrže		4 185 600,00	0,00	
DPS 01.4 Kalojemy		313 055,00	0,00	
DPS 01.5 Dmychárna		1 331 199,00	0,00	
DPS 01.6 Chemické hospodářství		449 850,00	0,00	
DPS 01.7 Odvodnění kalu		5 206 305,00	0,00	
PS 02 Elektro část ČOV				
DPS 02.1 Stavební elektroinstalace		0,00	710 170,00	
DPS 02.2 Elektrotechnologická část PPR		0,00	1 005 572,00	
DPS 02.3a4 Elektrotechnologická část MaR a dálkový přenos		0,00	429 690,00	
DPS 02.5 Kamerový systém		0,00	367 329,00	
Ostatní a vedlejší náklady				
1.1 Zařízení staveniště	1 146 000,00			
1.3. Související činnosti vyjma D 1.3.5, D 1.3.6 a D 1.3.10	0,00	106 450,00	1 085 350,00	
D 1.3.5. Dokumentace dílenská, realizační, technologické postupy	0,00	0,00	0,00	450 000,00
D 1.3.6. Dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	0,00	0,00	50 000,00
D.1.3.10. Komplexní zkoušky			0,00	300 000,00
1.4. Ostatní	0,00	258 150,00	26 450,00	

Součty - návrh fakturace	5 767 901,50	30 024 662,14	10 200 765,52	800 000,00
ČÁSTKY UVEDENÉ V NÁVRHU SMLOUVY NABÍDKY rozdíl	15 995 000,00 10 227 098,50	20 998 000,00 -9 026 662,14	10 705 575,00 504 809,48	800 000,00 0,00
Limity uvedené v ZD z roku 2019	16 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	