

Oprava mostních objektů
v úseku Bransouze - Jihlava

Harmonogram
postupu prací



ID	Název úkolu	Doba Inováni	VI 2020 2223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	XII 2020	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	V 2021	VI 2021	VII 2021	VIII 2021	IX 2021	X 2021	XI 2021	XII 2021	I 2022	
1	Doba pro dokončení stavebních prací - 17 měsíců	518 dny	01.07.20																				
2	Datum zahájení stavebních prací	0 dny	01.07.20																				
3	1. etapa - přípravné práce	428 dny	01.07.20																				
4	2. etapa - hlavní stavební práce - VÝLUKA 20N	20 dny																					
5	Oprava mostu v km 180,382	20 dny																					
6	SO 01 Železniční svršek na mostě	20 dny																					
7	demontáž kolejového svršku	2 dny																					
8	obnova železničního svršku včetně podbití koleje	2 dny																					
9	SO 02 Oprava mostu v km 180,382	18 dny																					
10	demontáž zábradlí a nástupiště	2 dny																					
11	zemní práce	3 dny																					
12	ubourání stávajících kamenných konstrukcí	3 dny																					
13	Provedení nové římsy vpravo	7 dny																					
14	vyrovnaní podkladu pro izolace zhotovení plovoucí desky	2 dny																					
15	provedení izolací	2 dny																					
16	provedení zásypů, pažení kolejového lože	3 dny																					
17	osazení zábradlí	2 dny																					
18	Oprava mostu v km 188,428	20 dny																					
19	SO 01 Železniční svršek na mostě	20 dny																					
20	demontáž kolejového svršku	2 dny																					
21	obnova železničního svršku včetně podbití koleje	2 dny																					
22	SO 02 Oprava mostu v km 188,428	17 dny																					
23	výkopy	3 dny																					
24	výpíňový beton	2 dny																					
25	uložení prefabrikátů nasazené desky	4 dny																					
26	uložení prefabrikátů přechodových dílů	2 dny																					
27	zhotovení plovoucích desek - žeber	2 dny																					
28	provedení izolace včetně tvrdé ochrany	3 dny																					
29	provedení rubové drenáže za mostem	2 dny																					
30	zásyp konstrukcí	3 dny																					
31	Oprava propustku v km 189,766	20 dny																					
32	SO 01 Železniční svršek na propustku v km 189,766	20 dny																					
33	odstranění železničního svršku	2 dny																					
34	řízení železničního svršku	3 dny																					
35	SO 02 Oprava propustku v km 189,766	16 dny																					
36	výkopy	3 dny																					
37	montáž prefabrikovaných železobetonových rámu	10 dny																					
38	drenáž a obsyp, úprava svahů	5 dny																					
39	3. etapa - dokončovací práce	70 dny																					
40	Dokončení stavebních prací	0 dny																					

Datum: 11.06.20

Úcol

Přerušení

Mílník

Souhmný

30.11.21

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 958048

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 900562f3-0cb4-4def-b9e3-c9365ed2eca7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.07.2020 13:37:04



b3e5afdb-7db2-4911-ad17-41ca164ddf9b