

Příloha č. 6 k SOD		C5KG268K		Objednatel:	Česká republika – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Harmonogram realizace díla				Místo montáže:	Dittrichova 329/17, Praha 2
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Podpis smluvy o dílo	x	x	do 26.6.2020	
2	Termín stavební připravenosti	x		do 12 týdnů od vydání stavebního povolení	
3	Předání a převzetí staveniště	x	x	do 12 týdnů od vydání stavebního povolení	
4	Zahájení montáže		x	do 12 týdnů od vydání stavebního povolení	
5	Dokončení montáže		x	do 18 týdnů od vydání stavebního povolení	
6	Oživení a zkouška v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011		x	do 19 týdnů od vydání stavebního povolení	
7	Předání a převzetí díla	x	x	do 19 týdnů od vydání stavebního povolení	
8	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do 26.6.2020, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.

Termíny realizace (montáž, demontáž) budou sjednány dodatkem k této smlouvě po vydání stavebního souhlasu.

Výtah bude zadán do výroby po vydání stavebního souhlasu.

Montážní práce budou probíhat v běžnou pracovní dobu 7- 18 hod.