

Příloha č. 2 - harmonogram

- Zahájení prací na díle 10. 08. 2020
- Administrativní jednání a detailní rozpracování autorů, objednatele a zhotovitele díla do 30. 8. 2020
- Rekognoskace prostoru, zaměření, vypracování 4. stupně dílenské dokumentace 20. 9. 2020
- Zabudování kotvících prvků prostorového řešení stavební části dle požadavků stanovených v projektové dokumentaci 30. 8. 2020
- Návrh libreta (ideového záměru) k filmu o hamru vypracovaný odborným pracovníkem pověřeným zadavatelem. Předložení obrazových částí (míst, zařízení, budov, krajiny) pro filmové zpracování. Dodavatel synchronně s odborníkem určeným odběratelem vypracují scénář – do 27. 9. 2020. Natočení filmu do konce roku 2020. Střih a mluvené slovo – duben 2021
- Návrh libreta k mluvenému slovu do sluchátek do 30. 8. 2020. Text do sluchátek do konce roku 2020. Překlad a namluvení – duben 2021
- Předložení scénáře k filmu 27. září 2020
- Mobiliiář kovářství - části „mobiliiář ve vlastnictví“ převést a repasovat do 30. 9. 2020
- Mobiliiář kovářství - části mobiliiář „nákup“ předložit do 30. 9. 2020
- Mobiliiář kovářství - části mobiliiář „výroba repliky či zakoupení“ do 30. 12. 2020 (tj. výroba pece, kamna, dobové postele apod.)
- Mobiliiář kovářství - části mobiliiář „grafika a modely“ Po obdržení podkladů grafické a odborné textové části do konce roku 2020. Pracování a adjustace na místě expozice – květen 2021 (teplota v prostoru pro instalaci a lepení fólií mimo zimní měsíce)
- Dva modely vyrobené leden – květen 2021
- Ukončení výroby veškerého schváleného zařízení expozice, zajištění vybavení expozice dle projektové dokumentace – květen, červen.
- Ukončení instalace expozice 16. 7. 2021
- Předání kompletního díla: 23. 07. 2021

V Tachově

V Unhošti 21. 07. 2020

Zdeněk
Prošek

Digitálně podepsal

Zdeněk Prošek

Datum: 2020.07.21

12:32:09 +02'00'

.....
Objednatel