

Denní záznamy stavby

Datum

14. 4. 2020

Počasí: $+1^{\circ}\text{C} \div +9^{\circ}\text{C}$ Pohořasno

Počet pracovníků: 1+5+2 ZSI+2 obkladači

Postup práce: Betonář podlahy sprch 1. NP,
 vodotěsný nátěr podlah 1. NP,
 montáž kotve izolace pásky
 u odtokových žlábků, montáž
 dřevěb - sprchy přízemí,
 vybourání stávajících ovládacích
 tlačítek pro sprchy
 (agrostop) - více práce

Zápis: 14. 4. 2020

Dnešního dne bylo rozhodnuto že
 stávající ovládací tlačítka pro sprchy
 (agrostop) budou vybourány a nahrazeny
 novými. Nové obklady v místě vybourání
 budou nahrazeny obklady stejnými jako
 stávající obklady, stávající vany
 budou nahrazeny novými 1. NP

15. 4. 2020

Počasí: $+2^{\circ}\text{C} \div +12^{\circ}\text{C}$ Pohořasno

Počet pracovníků: 1+5+2 obkladači

Postup práce: vodotěsný nátěr bet. podlah
 (Waterfline), odsekání
 obkladů okolo ventilů
 sprch (agrostop), penetrace
 bet. podlah pod stěrku,
 montáž obkladů dřevěb - přízemí
 sprchy + WC

16. 4. 2020

Počasí: $+4^{\circ}\text{C} \div +16^{\circ}\text{C}$ Pohořasno

Počet pracovníků: 1+5+2 obkladači

Postup práce: vodotěsný nátěr bet. podlah,
 odsekání obkladů - sprchy,
 montáž dřevěb - přízemí
 sprchy + WC