

Harmonogram prací

1. týden - ležaté vodovodní potrubí (sklepní prostory)
2. týden - ležaté potrubí ÚT (sklepní prostory)
3. týden - ležaté potrubí plynu (sklepní prostory)
4. týden - stoupací potrubí 1. st. + 2.st.
5. týden - stoupací potrubí 3. st. + 4.st.
6. týden - hydrantové potrubí
7. týden - dokončovací práce

Celková lhůta realizace: 49 kalendářních dnů

Dne: 21.7.2020

Zdeněk Hybner

