

Harmonogram = předpokládaný začátek realizace od 27.7.2020 do 25.8.2020

Chodby

- Broušení + příprava podkladu = 7 dnů
- Provedení penetračních epoxidových stěrek = 7 dnů
- Provedení lité stěrky = 5 dny
- Provedení polyuretanového transparentního matného laku = 3 dny

Schody

- Příprava podkladu = 2 dny
- Penetrace = 1 den
- 2x barevný nátěr = 3 dny
- Provedení polyuretanového transparentního matného laku = 2 dny