

Oprava mostu v km 12,412 tratě Bmo - Jihlava

Harmonogram postupu prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	VI 2020	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	XII 2020	I 2021	II 2021
1	Lhůta pro dokončení díla - 5 měsíců	153 dny	23.02.20	25.02.20	27.02.20	28.02.20	01.03.20	03.03.20	05.03.20	07.03.20	09.03.20
2	Den zahájení stavebních prací	0 dny			01.08.20						
3	Zpracování prováděcí dokumentace	14 dny		01.08.20		14.08.20					
4	Přípravné práce	7 dny		08.08.20		14.08.20					
5	1. stavební postup	17 dny		15.08.20		31.08.20					
6	úprava přístupové komunikace, ZS	14 dny		15.08.20		28.08.20					
7	odstranění vegetace	10 dny		22.08.20		31.08.20					
8	2. stavební postup	30 dny		01.09.20		30.09.20					
9	výkopy vč. pažení	10 dny		01.09.20		10.09.20					
10	montáž a zasunutí mostu	20 dny		06.09.20		25.09.20					
11	vyplnění a injektáž prostoru mezi klenbou a tubosiderem	5 dny				26.09.20		30.09.20			
12	3. stavební postup	75 dny				01.10.20		14.12.20			
13	výstavba křídel	35 dny				01.10.20		04.11.20			
14	zásypy a dosypání železničního tělesa, odbourání nadezdívků římsy	30 dny				26.10.20		24.11.20			
15	dlažby, zábradlí, ohumsování	30 dny				15.11.20		14.12.20			
16	Dokončovací práce, úklid ploch na staveništi	17 dny				15.12.20		31.12.20			
17	Dokončení stavebních prací	0 dny						31.12.20			
18	Dokončení díla	0 dny						31.12.20			

Souhrnný

Mílník

Přerušení

Úkol

Datum: 07.07.20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1044943

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6938a90b-dff9-4e3a-8d13-e36ca512c486

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2020 12:30:02



f846b5ea-ac58-454a-8d4f-e169bc5bbf99