

NÁZEV PROJEKTU : **KNIHOVNA PETŘINY**

ZAKÁZKA Č.:

**2019\_012**

STUPEŇ DOKUMENTACE

KLIENT:

Městská knihovna v Praze

**DSP/IČ DSP/DPS+DVZ/AD/DPSP**

ZHOTOVITEL:

SIEBERT+TALAŠ

KÓD ČINNOSTI					FÁZE PROJEKTU	DOBA TRVÁNÍ	KRITIC. CESTA MILNÍK	KONKRÉTNÍ TERMÍNY
OBLAST	FÁZE	STAVBA	OBJEKT	ÚKOL				
-	0	0	0	0	<b>ZAHÁJENÍ ZAKÁZKY UKONČENÍ ZAKÁZKY</b>	38 M	<b>ANO</b>	22.07.2019 30.08.2022
-	00	-	-	A	Příprava zakázky zpracování podkladů pro ARS	2 T		22.07.2019 05.08.2019
-	09	-	-	A	DSP - Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a vodoprávní řízení	4 M		22.07.2019 31.10.2019
-	09	-	-	B	IČ SP - veřejnoprávní projednání dokumentace	7,5 M	<b>ANO</b>	01.11.2019 15.06.2020
-	09	-	-	B	IČ SP - vypracování čistopisu DSP	10 D		15.06.2020 26.06.2020
-	09	-	-	B	SP - obstarání stavebního a vodoprávního povolení	3 M	<b>ANO</b> <b>ANO</b>	29.06.2020 30.09.2020
-	12	-	-	C+D	Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby	5,5 M		29.06.2020 10.12.2020
-	-	-	-	-	Příprava Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na straně Zadavatele	2 M		02.11.2020 31.12.2020
-	13	-	-	E	Spolupráce při výběru zhotovitele stavby	2 M	<b>ANO</b>	04.01.2021 12.03.2021
-	0	0	0	0	<b>ZAHÁJENÍ STAVBY UKONČENÍ STAVBY</b>	16 M		15.03.2021 15.08.2022
-	16	-	-	F	Výkon autorského dozoru (AD)	16 M		15.03.2021 15.08.2022
-	20	-	-	G	DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu požadavku SÚ	2 M		01.07.2022 30.08.2022
-	20	-	-	H	Spolupráce po dokončení stavby	3 M		01.06.2022 30.08.2022
-	-	-	-	I	Zvláštní výkony realizované při zhotovení části A) a B) - průběžně dle potřeby	11,5 M		22.07.2019 30.09.2020