


Harmonogram postupu prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	20	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	XII 2020	I 2021	II 2021	III 2021
1	Lhůta pro dokončení díla - 5 měsíců	153 dny	303	132333	343536	373839	404142	434445	464748	495051	5253
2	Den zahájení stavebních prací	0 dny		01.09.20							31.01.21
3	přípravné práce	3 dny		01.09.20	01.09.20						
4	odstranění naplavených nánosů v korytě potoka	3 dny		04.09.20	04.09.20	06.09.20					
5	odstranění stávajícího ocelového zábradlí na římsách	3 dny		05.09.20	05.09.20	07.09.20					
6	ubourání železobetonové římsy na vtokovém čele	5 dny		07.09.20	07.09.20	11.09.20					
7	ubourání ocelobetonové nosné konstrukce	5 dny		10.09.20	10.09.20	14.09.20					
8	očištění kamenných a betonových opěr, kamenné římsy a čel tlakovou vodou	3 dny		14.09.20	14.09.20	16.09.20					
9	provedení výkopu a zhotovení montážního prostoru na výtokové straně mostu	5 dny		13.09.20	13.09.20	17.09.20					
10	provizorní převedení vody potoka potrubím umístěným u líce opěr	3 dny		18.09.20	18.09.20	20.09.20					
11	zhotovení pevné závažce dráhy pro zasouvání trouby	7 dny		19.09.20	19.09.20	25.09.20					
12	montáž a zasouvání ocelové flexibilní trouby tlakového profilu do konečné polohy	20 dny		26.09.20	26.09.20	15.10.20					
13	nové provizorní převedení vody potrubím umístěným dovnitř trouby	3 dny			16.10.20	16.10.20	18.10.20				
14	vyzdění prostoru okolo trouby na čelech z betonových tvárnic	10 dny			19.10.20	19.10.20	28.10.20				
15	výplň prostoru mezi troubami a dosavadními konstrukcemi	7 dny			29.10.20	29.10.20	04.11.20				
16	zhotovení nové římsy z monolitického betonu	15 dny			05.11.20	05.11.20	19.11.20				
17	přespárování kamenného zdiva a sanace	15 dny			05.11.20	05.11.20	19.11.20				
18	zhotovení kamenné dlažby do betonového lože v korytě, stabilizační prahy, opevnění svahů, kamenný zához, úpravy koryta	28 dny			05.11.20	05.11.20	02.12.20				
19	provedení transparentních hydrofobních nátěrů	7 dny				18.11.20	18.11.20	24.11.20			
20	osazení nového ocelového třímadlového zábradlí na římsy	7 dny				20.11.20	20.11.20	26.11.20			
21	odstranění provizorního zatrubnění	3 dny				03.12.20	03.12.20	05.12.20			
22	úpravy svahů, ohumusování, zatravnění	20 dny				28.11.20	28.11.20	17.12.20			
23	dokončovací práce	45 dny				18.12.20	18.12.20	31.01.21			
24	Dokončení stavebních prací	0 dny								31.01.21	
25	Dokončení díla	0 dny								31.01.21	

Úkol

Přerušení

Mílník

Souhrmný

Datum: 30.07.20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1069266

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0811a54b-e532-4fe1-b875-68b8086f83a2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2020 08:48:05



a7f5e30c-c9ae-473a-8f10-efd350ad4b59