

Změnový list č. 8/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018 Číslo projektu: 521 551 0014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Hořín, SO 03 Mířejovice a SO 05 Klecany	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 01, SO 03, SO 05	Pořadové číslo ZBV: 8.
--	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801
Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost IČO: 455 38 093, ATH STAV, s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČO: 485 92 412 se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů po jednotlivých měsících Pokyn Správce stavby č. 006 z 5.6. 2020	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě Oznámení Zhotovitele o vyšší moci správci stavby ze dne 30.3.2020 a Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20.4.2020 č. 438 – bod 2. a)) Zhotovitel vyčísлил paušalizovanou kompenzaci Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu ve výši 10,2 % za provedené práce v tomto období(nouzový stav)

Výše uvedené skutečnosti a okolnosti mají vliv na finanční náročnost prováděných prací a navyšují celkovou cenu díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	1 268 559,32 Kč	1 268 559,32 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C	D	E
---	-------------------------------------	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Garant smlouvy objednatele [redacted] datum Podpis

Supervize jméno datum Podpis

Správce stavby [redacted] datum Podpis

Vyjádření: Na základě Zhotovitelem předloženého vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu ve výši 10,2 % za provedené práce v tomto období(nouzový stav viz Usnesení vlády č. 438), bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto oznámení a byl vydán Pokyn Správce stavby 006 ze dne 5.6. 2020. Zhotovitel byl vyzván k následnému předložení podkladů pro doložení skutečností uvedených v oznámení. Podklad pro variaci byl předložen a ceny v ní obsažené odpovídají metodice pro správu změn díla vydané SFDI.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVZ/070/R/SoD/2018

Předpokládaný výdaj v Kč
včetně DPH:Předpokládaný termín
úhrady

týká se bodu :

1 534 956,78

07/2020

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted] datum Podpis

Příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu: [redacted] datum Podpis

Statutární orgán – ředitel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Zhotovitel [redacted] datum Podpis

[redacted] datum Podpis

Číslo paré:



Přirážka dle UV č. 438 na COVID19 období 12.3.-31.3.2020	398 919,45 Kč
Přirážka dle UV č. 438 na COVID19 období 1.4.-30.4.2020	869 639,87 Kč

Celkové náklady podle více nákladů z titulu Přirážka dle UV č. 438 na COVID19 období 12.3.-30.4.2020 na zakázce Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě-Říční část je
1 268 559,32 Kč bez DPH / 1 534 956,78 Kč včetně DPH

dne 29.6.2020 v Pardubicích

██████████

jednatel společnosti
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

více nákladů z titulu Přírážka dle UV č. 438 na COVID19 období 12.3.-31.3.2020 bez DPH

398 919,45 Kč

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: SO 03 - Miřejovice

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Období: 12.3.-31.3.2020

Místo: Vltava ř.km 0,00 - 63,8

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	výkon 12.3.-31.3.2020 v m3	více práce 10,2,%
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
1 Zemní práce									
1	R	127R1	Vykopávky pod vodou s naložením na dopravní prostředek v hornicě tř. 1 až 4 <i>- Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka</i>	M3	7 457,600	605,00			
2		58331200R	vytěžený materiál - výzisk <i>- S materiálem bude dále nakládáno dle zákona o odpadech. - Měřitelná položka</i>	M3	6 874,400	-30,00			
3	R	997R3	Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku <i>- Odvoz + uložení + skládkovné - Měřitelná položka</i>	M3	583,200	2 448,00			
Celkem									

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: SO 05 - Klecany

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR

Období: 12.3.-31.3.2020

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě"

Místo: Vltava ř.km 0,00 - 63,8

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	výkon 12.3.-31.3.2020 v m ²	více práce 10,2, %
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
1 Zemní práce									
1	R	127R1	Vykopávky pod vodou s naložením na dopravní prostředek v hornicě tř. 1 až 4	M3	529,800	605,00			
<i>- Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka</i>									
3	R	997R3	Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku	M3	529,800	2 448,00			
<i>- Odvoz + uložení + skládkovné - Měřitelná položka</i>									
Celkem									

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR

Období: 12.3.-31.3.2020

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě"

Místo: Vltava ř.km 0,00 - 63,8

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	výkon 12.3.-31.3.2020 v m3	více práce 10,2,%
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6

0 Vedlejší rozpočtové náklady

1	R	R_01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Umístění štít	SOU B	0,050	340 000,00			
14	R	R_10	Provedení rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb	SOU B	0,100	560 000,00			
8	R	R_11	Zajištění čištění vozidel staveništní dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou	SOU B	0,100	120 000,00			
9	R	R_12	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsob	SOU B	0,100	2 450 000,00			
10	R	R_13	Zaměření skutečného provedení stavby	SOU B	0,200	2 160 000,00			

Celkem

více nákladů z titulu Přířážka dle UV č. 438 na COVID19 období 1.4.-30.4.2020 bez DPH	869 639,87 Kč
---	---------------

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.4.2020

Stavba: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: SO 01 - Hořín

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Místo: Vltava ř.km 0,00 - 63,8

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	cena celkem	více práce 10,2%
1	2	3	4	1	2	3	4	5
1 Zemní práce								
1	R	127R1	Vykopávky pod vodou s naložením na dopravní prostředek v hornicě tř. 1 až 4 <i>- Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka</i>	M3	5 947,500			
2		58331200R	vytěžený materiál - výzisk <i>- S materiálem bude dále nakládáno dle zákona o odpadech. - Měřitelná položka</i>	M3	5 655,500			
3	R	997R3	Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku <i>- Odvoz + uložení + skládkovné - Měřitelná položka</i>	M3	292,000			
Celkem								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-30.4.2020

Stavba: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: SO 03 - Miřejovice

Část: shybka MERO ř.km 19,5

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Místo: Vltava ř.km 0,00 - 63,8

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	více práce 10,2%
1	2	3	4	1	2	3	4	5
1			Zemní práce					
1	R	R0 ZBV 7	odstranění nánosů shybka MERO ř.km 19,5	M3	1,000			
			Celkem					

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-30.4.2020

Stavba: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: SO 05 - Klecany

Část: boje shybka PPD ř.km 39,9

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Místo: Vltava ř.km 0,00 - 63,8

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	více práce 10,2%
1	2	3	4	1	2	3	4	5
1			Zemní práce					
1	R	R01	osazení boje shybka PPD ř.km 39.9	M3	1,000			
			Celkem					

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Období: 1.-30.4.2020

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě"

Místo: Vltava ř.km 0,00 - 63,8

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	více práce 10,2%
1	2	3	4	1	2	3	4	5
0 Vedlejší rozpočtové náklady								0
1	R	R_01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Umístění štít	SOU B	0,050			
9	R	R_12	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsob	SOU B	0,100			
10	R	R_13	Zaměření skutečného provedení stavby	SOU B	0,200			
11	R	R_14	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická č	SOU B	1,000			
7	R	R_8	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	SOU B	0,050			
<i>Zajištění přítomnosti havarijních a sorpčních prostředků pro případ úniku ropných látek z vozidel staveništní dopravy během realizace stavby (dle platných předpisů)</i>								
Celkem								



Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Číslo smlouvy: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

Dílo: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Věc: Splnění Doby pro dokončení Díla

Související korespondence: -----

Související Pod-články Smlouvy: 19.2, 8.4

Adresováno Správci stavby: společnost **KONCEPT CB SPOL. s.r.o.**, se sídlem nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 26059061, zastoupená [REDAKCE], výkonným ředitelem

Datum: 20.3.2020

OZNÁMENÍ O VYŠŠÍ MOCI

V souladu s Pod-článkem 19.2 Smluvních podmínek

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Vážený vedoucí týmu Správce Stavby pane inženýre [REDAKCE],

v souvislosti s aktuální globální pandemií COVID-19 (tzv. koronavirus), která byla vyhlášena dne 11. března 2020 Světovou zdravotnickou organizací (WHO), a vyhlášením nouzového stavu ze strany vlády ČR dne 12. března 2020, tímto oznamujeme v souladu s Pod-článkem 19.2 Smluvních podmínek, že se jedná o událost nebo okolnost zakládající Vyšší moc dle Pod-článku 19.1 Smluvních podmínek.

Předmětná událost nebo okolnost může negativně ovlivnit práci na Díle či zpozdit provádění Díla, a to např. z důvodu nařízených karanténních opatření osobám, které realizují Dílo, uzavření oblastí, kde se Dílo realizuje, nebo kde se vyrábí či skladují Materiály a Technologická zařízení pro Stavbu.

Vznikne-li Zhotoviteli zpoždění anebo Náklady z důvodu této Vyšší moci, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 19.4 Smluvních podmínek, tj. Zhotovitel bude oprávněn podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek k:

- a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění dle Pod-článku 8.4 ve spojení s Podčlánkem 8.13 Smluvních podmínek a
- b) platbě jakýchkoli takových Nákladů.

V této souvislosti Zhotovitel uvádí, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí k minimalizování jakéhokoli zpoždění při plnění Smlouvy v následku Vyšší moci v souladu s Pod-článkem 19.3 Smluvních podmínek.

V Pardubicích dne 20.3.2020

.....
[REDAKCE]
Za Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Číslo korespondence: 101PON/2020

Dílo (název projektu): Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Věc: Odpověď Správce stavby

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 19, 8.3, 8.4., 8.13, 3.3

Související korespondence: Oznámení o vyšší moci z 20.3. 2020

Adresováno: p. [REDAKCE] – vedoucí sdružení Společnosti Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Datum: 30.03.2020

Odpověď Správce stavby

Vážený pane [REDAKCE],

za tým Správce stavby

bereme na vědomí Váš dopis, kterým dáváte oznámení podle Pod-čl. 19.2 OP/ZP a podle Pod-čl. 20.1 předkládáte nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu, postupného závazného milníku a na dodatečnou platbu

v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“), která případně mohou mít negativní vliv na náš společný projekt.

Je důležité, abychom v této složité situaci maximálně posílili naši spolupráci. Za tým Správce stavby jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout součinnost, protože chápeme, že události posledních dnů mohou komplikovat průběh našeho projektu.

Naší společnou snahou musí být především dále pokračovat ve stavění v míře, kterou umožňují uvedená opatření, zákony a smluvní podmínky, a eliminovat či minimalizovat nepříznivé následky aktuální situace. Proto Vám sdělujeme, že:

- I. Okolnost není bez dalšího důvodem pro přerušení či zpomalení prací na Stavbě.** Obecně platí, že pokud a dokud nedojde k přerušení prací podle Pod-čl. 8.8 OP/ZP, popř. k faktickému bránění plnění závazků ze Smlouvy, což vydaná vládní opatření sama o sobě nepředstavují, musíte pokračovat v provádění Díla způsobem a za podmínek Smlouvy, tedy s náležitou rychlostí a bez zpoždění tak, aby z Vaší strany byly dodrženy smluvní termíny. Pokud Vám Okolnost fakticky brání v plnění závazků ze Smlouvy, **specifikujte prosím, o jaké konkrétní závazky se jedná a jaké konkrétní práce a stavební objekty jsou Okolností dotčeny včetně konkrétních důvodů.**

- II. Jestliže se domníváte, že jste v souvislosti s Okolností oprávněni k určitým nárokům podle jakéhokoli článku OP/ZP, žádáme Vás, abyste postupovali podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP, tedy zejména oznámili a předložili zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu Vámi požadované doby nebo dodatečné platby. **V tomto případě Vás žádám a zdůrazňuji nutnost vedení podrobných záznamů dokládajících vliv Okolnosti v odpovídající formě a obsahu, tedy takovým způsobem, který umožní jednoznačné prokázání důvodnosti Vámi vznesených nároků.**

Vedle výše uvedeného Vás v zájmu zajištění maximální možné vzájemné informovanosti, koordinace a spolupráce pokynem ve smyslu Pod-čl. 3.3 OP/ZP žádám, abyste

1. nám bez zbytečného odkladu, nejpozději **však do 6.4.2020**, poskytni informaci, jaký **konkrétní vliv má Okolnost na plnění Smlouvy, zejména na:**
 - a) **Personál zhotovitele a Podzhotovitele**, tj. jaký počet Personálu zhotovitele je pro provádění stavby k dispozici oproti předpokladu (harmonogramu), popřípadě kteří Podzhotovitelé a z jakých důvodů nejsou schopni plnit své závazky. Prosím specifikujte konkrétně, jaký počet Personálu zhotovitele je v karanténě, jaký počet není k dispozici z důvodu péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s Okolností, nebo jaký počet se nachází v zahraničí v souvislosti s Okolností apod.;
 - b) **dodávky Materiálů**, tj. které dodávky Materiálu pro provádění stavby jsou ohroženy z důvodu nedostupnosti a které konkrétní práce, resp. závazky ze Smlouvy obecně jsou tím dotčeny;
 - c) **Vybavení zhotovitele**, tj. provádění jakých prací je omezeno nebo ohroženo z důvodu nedostupnosti Vybavení zhotovitele;
 - d) **postup prací – harmonogram stavby** podle Pod-čl. 8.3 OP/ZP;
 - e) **další okolnosti** – uveďte zejména, je-li to již nyní možné, které konkrétní práce a stavební objekty na Stavbě jsou dotčeny.

Prosíme Vás výše uvedené skutečnosti maximálně konkretizovat a doložit, pokud je to z povahy skutečnosti možné.

2. o vlivu a dopadech Okolnosti na realizaci Stavby **pravidelně informovali Správce stavby a vedoucího TDS** (nejdéle v sedmidenním intervalu) v rámci předkládání týdenních plánů prací a abyste tyto týdenní plány práce **zasílali také v elektronické podobě**. Tento pokyn se týká rovněž veškeré korespondence v souvislosti s Okolností.

V této těžké situaci je zásadní, abychom všichni, kdo se podílíme na realizaci staveb, chránili v rámci možností zdraví lidí a zároveň minimalizovali škody, které vznikají.

Jsme si vědomi toho, že může dojít ke komplikacím a ke zpoždění, proto je důležité, abyste Správce stavby upozorňovali na budoucí události a vedli denní průběžné záznamy o vzniklých komplikacích. Díky tomu budeme moci jednotlivé situace řešit rychle a v konsensu. Jsme v této souvislosti připraveni poskytnout pomoc a součinnost, včetně detailů o formě a obsahu průběžných záznamů. Chápeme, že vedení záznamů může být v této situaci obtížné, pojďme proto detaily řešit rychle a operativně vzájemnou komunikací.

Minimalizujme osobní styk a zjednodušme procesy, např. kontrolní dny, výrobní výbory RDS, výrobní dispečinky můžeme provést přes videokonference s online vedením záznamů v omezeném počtu lidí, můžeme využívat digitální podpisy, společné datové prostředí nebo datové schránky pro schvalování.

Chápeme, že situace se mění ze dne na den, přesto bychom Vás chtěli požádat o dodržení výše uvedených pokynů a opatření a zejména o předložení Vaší souhrnné průběžné zprávy s výše zmíněnými údaji o aktuální situaci do dne 06.04.2020.

V současnosti vzniká v resortu dopravy metodické doporučení pro koncepční řešení následků.

Příkládáme pro případné usnadnění formulace průběžných zpráv tabulku požadovaných údajů.

Děkuji Vám a věřím, že vše společně zvládneme.

S pozdravem

.....

██████████

Správce stavby

Přílohy:

Příloha – Vzorová tabulka pro evidenci údajů

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Správce stavby: Koncept CB spol. s r.o.

Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2109/2018

Číslo projektu: 521 551 0014

SFDI, ISPROFOND: 531 551 0004

Dílo: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Věc: Pokyn Správce stavby na variaci podle na základě oznámení „ Nepředvídatelných fyzických podmínek „

Související Pod-články Smlouvy: 3.3. 13.1, 13.3, 20.1.

Adresováno zhotoviteli (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3, 4.3): Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Datum: 05.06.2020

POKYN SPRÁVCE STAVBY Č. 006 K VARIACI

V souladu s Pod-článkem 20.1. Smluvních podmínek

Vážený vedoucí stavby, pane [REDAKCE],

v souladu s Pod-článkem 3.3. a 13.1 smluvních podmínek vydávám pokyn k následující Variaci na základě této související korespondence:


- Oznámení o vyšší moci ze dne 20.3. 2020
- Odpověď Správce stavby na Vaše oznámení o vyšší moci ze dne 30.3. 2020
- Příloha usnesení vlády ze dne 20.4. 2020 č. 438 včetně závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID 19

Na základě výše uvedené korespondence a přílohy usnesení vlády č. 438 Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k oznámení a vyčíslení Claimu za období od 12.3. 2020 do 30.4. 2020.

V souladu s Pod-článkem 20.1. odstavec (c) zašlete závěrečný Claim a vyčíslení finančního nároku nejpozději ve lhůtě 120 dnů ode dne, co přestane mít výše uvedená okolnost vliv – tedy v jiné lhůtě, než je uvedeno v odstavci (c) - 28 dnů.

Správce stavby tedy tímto Zhotoviteli oznamuje, že schválil v souladu s odstavcem (c) Pod-článku prodloužení lhůty pro konečné vyčíslení finančního nároku na 120 dnů ode dne , co přestane mít okolnost vliv. V tomto konkrétním případě od 1.5. 2020 vzhledem k ukončení stavby potvrzením o dokončení k 30.4. 2020.

S pozdravem,



KONCEPT CB spol. s r.o.
Vedoucí týmu správce stavby

Potvrzuji převzetí pokynu: 11. 6. 2020



Zástupce zhotovitele (podle Pod-článku 1.,1.2.3, 1.3. a 1.4.

V kopii odesláno:

Objednateli (podle Pod-článku 1.1.2.2 a 1.3) p. Martin Mydlář - ŘVC ČR



Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

číslo smlouvy: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

Dílo: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Věc: řešení následků pandemie COVID – 19

Související korespondence: -----

Související Pod-články Smlouvy: 20.1

Adresováno Správci stavby: společnost KONCEPT CB SPOL. s.r.o., se sídlem nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 26059061, zastoupená [redacted], výkonným ředitelem

Datum: 29.6. 2020

OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE č. 01/2020

V souladu s Pod-článkem 20.1. Smluvních podmínek

Oznámení claimu zhotovitele číslo 01/2020 ze dne 29.6. 2020 v souladu s Pod-článkem 20.1. smluvních podmínek

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Vážený pane řediteli,


Na základě Oznámení Zhotovitele o vyšší moci správci stavby ze dne 30.3.2020, Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20.4.2020 č. 438 – bod 2. a) a pokynu Správce stavby č 006 z 5.6. 2020 Vám oznamujeme Claim číslo 01/2020 na paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu ve výši 10,2 % za provedené práce v období od 12.3.2020 do 30.4.2020

Příloha:

Č.1 - vyčíslení kompenzace nákladů za období 12.3.2020 – 31.3.2020

Č.2 – vyčíslení kompenzace nákladů za období 1.4.2020 – 30.4.2020

V Pardubicích dne 29.6. 2020



PŘÍLOHA:
2.7. 2020

Za Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

IČO 455 38 093

DIČ CZ 455 38 093

Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 1768

Bankovní spojení

Číslo účtu





USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. dubna 2020 č. 438

k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Vláda

I. schvaluje

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „Závazný pokyn“) pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o., a Ředitelství vodních cest ČR o.s.s. podle přílohy tohoto usnesení, který je určen k zajištění:
 - a) poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury,
 - b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitele,
2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele;

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy

1. informovat resortní organizace o schváleném Závazném pokynu,
2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu.

Provede:

místopředseda vlády, ministr průmyslu
a obchodu a ministr dopravy

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19

1. Základní pravidla a východiska

Česká republika se aktuálně nachází v nouzovém stavu. Cílem tohoto Závazného pokynu je zajistit, aby se nezastavila výstavba dopravní infrastruktury. Závazný pokyn má zhotovitele motivovat, aby pokračovali ve výstavbě. Měl by pomoci udržet v běhu celý dodavatelský řetězec včetně navazujících služeb. Podporou segmentu lze přispět ke zmírnění negativních socioekonomických dopadů v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19. Zjednodušením administrativních postupů a způsobu stanovení kompenzace lze docílit zmírnění negativních dopadů. Mohou se tak částečně omezit hrozící vedlejší administrativní činnosti (byrokracie), které základní výrobní proces (provádění staveb) komplikují. Lze tím též přispět k omezení nákladných soudních sporů. Za hospodárné, účelné a efektivní se dá v případě aktuální situace považovat především rychlé a efektivní stanovení jednotné kompenzace ztížených podmínek výstavby. Pro tento účel je přiměřené použít vzorec pro stanovení paušální výše finanční nebo časové kompenzace za ztížené podmínky. Možnost aplikace vzorce pro všechny stavby realizované z prostředků SFDI zároveň zajišťuje transparentnost stanovení kompenzace. Rychlost stanovení kompenzace a její výplaty je stěžejní pro životaschopnost projektů. Jako řešení byla zvolena především paušální přírážka za práci v nouzovém stavu (včetně období pro zotavení) kompenzující ztížené podmínky.

Vymezení:

- Níže uvedený postup platí pro stavby, u kterých bylo Základní datum¹ před 12.3.2020.
- Níže uvedený postup platí pro stavební zakázky s dobou realizace přesahující 6 měsíců realizované primárně podle Červené knihy FIDIC s Přijatou smluvní částkou nad 50 mil. Kč bez DPH² a je analogicky použitelný i pro Žlutou a Zelenou knihu FIDIC, případně i pro smlouvy nerealizované na základě uvedených vzorových smluvních podmínek – pokud to text těchto smluv nevyklučuje.
- Zvýšení Smluvní ceny z popsaných opatření nebude zahrnováno do ekonomického výpočtu (CBA, SP).

¹ Základní datum je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

² Pro informaci - tento Závazný pokyn zahrnuje stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podílejících se cca 85 % na celkovém finančním objemu všech stavebních prací vč. oprav, rekonstrukcí a údržbových prací s probíhající realizací v prvním pololetí roku 2020 a stavby Správy železnic (SŽ) podílejících se cca 70 % na celkovém finančním objemu všech realizovaných stavebních prací vč. prací opravných a údržbových.

2. Nárok na dodatečnou platbu

a) Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení

Na základě postupu níže v bodě 4 u prací (včetně Variací a Zlepšení), u nichž zhotovitel závazně prohlásil, že nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci (existence příčinné souvislosti se jinak neprokazuje) a které byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v době po jeho skončení odpovídající („období pro zotavení“ počítáno ve dnech) 25 % celkové doby trvání nouzového stavu, může Zhotovitel kvantifikovat svůj claim na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce:

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací).

Stavby ŘSD - 10,2 %

Stavby ŘVC - 10,2%

Mosty – ŘSD, ŘVC - 11,1 %

Správa železnic - 7,2%

Mosty - Správa železnic - 7,2%

Nárok na tuto dodatečnou platbu má Zhotovitel bez ohledu na to, kdy dojde podle Smlouvy k vyúčtování takových prací, Potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn Díla.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Pro účely určení skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavení se podpůrně použije Metodika pro měření SFDI.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

b) Kompenzace Nákladů za období prodloužení

V případě oprávněných claimů na prodloužení budou Náklady za období prodloužení Zhotoviteli uhrazeny vedle Nákladů způsobených ztíženými podmínkami podle písm. a) podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI. Tyto náklady budou hrazeny i za období prodloužení ve smyslu bodu 3 písm. a) pouze v rozsahu přímých vzniklých nákladů v období prodloužení (jako je bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření).

c) Kompenzace Nákladů za období zpoždění

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky podle bodu 2 a) je úplnou kompenzací Nákladů zpoždění v následku nouzového stavu. Pokud se Zhotovitel domnívá, že jeho kumulované finanční nároky v důsledku nouzového stavu překračují paušalizovanou kompenzaci za ztížené podmínky realizace, může je doložit podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI a nemá v tomto případě nárok na kompenzaci paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky.

d) Vztah k jiným než smluvním nárokům Zhotovitelů

V případě, že budou Zhotoviteli vyplaceny jiné finanční nároky nebo kompenzace v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19, ať již v rámci podpůrných nástrojů pro udržení ekonomiky nebo v rámci kompenzačních nástrojů při nemožnosti zaměstnanců vykonávat práce nebo v souvislosti s opatřeními v době nouzového stavu, tyto nemají vliv na shora popsané nároky Zhotovitelů ve smyslu Smlouvy s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci.

Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou platbu v rozsahu, v kterém mu budou škody v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19 vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění).

3. Prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku

a) paušalizovaný časový nárok

Pokud Zhotovitel bude provádět práce na Díle během vyhlášeného nouzového stavu, náleží mu na základě postupu níže v bodě 4 paušalizovaný nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného nouzovým stavem odpovídající (počítáno ve dnech, zaokrouhuje se na celé dny nahoru) 25 % z doby, po kterou zhotovitel pracoval během trvání tohoto nouzového stavu a období pro zotavení, pokud zhotovitel závazně prohlásil, že nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci (existence příčinné souvislosti se jinak neprokazuje).

b) podrobně zdůvodněný časový nárok

Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na delší prodloužení jednotlivých Dob než podle písm. a), může předložit podrobný časový claim dokládající jeho oprávněnost podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek a nemá možnost uplatnit paušalizovaný časový nárok pod bodem a). Vyčíslení tohoto časového nároku musí být v souladu se Smlouvou a Metodikou pro časové řízení SFDI.

4. Postup administrace

Administrace bude probíhat podle Smlouvy, zejména pod-článku 20.1 a pod-článku 3.5 Smluvních podmínek, zejména dohodou Stran o claimu za účasti Správce stavby.

Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek (Úpravy v důsledku změn legislativy) poskytuje smluvním stranám ochranu před změnou právních předpisů země (včetně zavedení nových právních předpisů nebo změny stávajících) a před změnou soudních a jiných oficiálních výkladů takových právních předpisů. Tato změna musí proběhnout po Základním datu a musí ovlivňovat splnění závazků zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v případě takové změny postupovat podle Pod-čl. 20.1 Smlouvy a požadovat časový a finanční claim.

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které oznámený claim vyplývá, předložit Správci stavby vyčíslení skutečných Nákladů, které mu vznikly (případně může nárok označit za průběžný a měsíčně ho aktualizovat).

Zhotovitel může navrhnout a Správce stavby musí schválit jinou lhůtu pro toto předložení vyčíslení. Tento závazný pokyn umožňuje Zhotoviteli a Správci stavby stanovit až 120denní lhůtu pro předložení vyčíslení. V této lhůtě musí zhotovitel definitivně zvolit, jestli použije vyčíslování prostřednictvím skutečných Nákladů nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace podle bodu 2 a).

Vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 je zcela výjimečnou situací a každé další přijaté opatření s obecnou působností v této souvislosti je pro účely tohoto Závazného pokynu považováno za podzákonný právní předpis (usnesení vlády) ve smyslu Smluvních podmínek. Zhotovitel, který realizuje práce v období nouzového stavu, je oprávněn vznést claim v souladu s Pod-čl. 20.1 ve spojení s pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek s tím, že kvantifikace bude provedena způsobem uvedeným v bodě 2 písm. a). Claim bude uhrazen jako část Smluvní ceny na základě měsíčních Vyúčtování Zhotovitele vždy za v daném měsíci vyúčtovanou smluvní hodnotu prací.

Předpokladem přiznání paušalizovaného nároku na prodloužení všech smluvních Dob je také Zhotovitelem oznámený claim podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. V rámci předložení claimu bude Zhotovitel kvantifikovat paušalizovaný časový nárok způsobem popsáním v 3 písm. a) s tím, že tento nárok pak nemusí být dále podrobně dokladován a bude Správcem stavby podle pod-čl. 3.5 co nejdříve formálně potvrzen (dohodou nebo určením), aby se předešlo nejistotám ohledně běhu Dob výstavby.

Pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jednotlivá řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 musí být administrována vždy v souladu se ZZVZ.