

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY

ETAPA VÝSTAVBY - STAVEBNÍ OBJEKT - NÁZEV ÚKOLU	Doba trvání (dny)	Předpokládané datumy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>ETAPA ČÍSLO 1</b>																						
Všeobecné přípravné práce, zařízení staveniště, dopravné inženýrská opatření	1																					
Spřažená deska - odstranění stávající nesoudržné izolace, odstranění nesoudržných horních částí říms	1																					
Spřažená deska - navrtání spřahujících trnů a provedení výztuži a betonáž spřažené desky	3																					
Vozovka - odstranění stávajících vrstev vozovky v předpolí mostu	1																					
Přechodová oblast - provedení výkopových prací v přechodové oblasti	2																					
Přechodová oblast - provedení výztuži, bednění a betonáž závěmě zídky v přechodové oblasti	2																					
Přechodová oblast - provedení drenáží a zásypů v přechodové oblasti	1																					
Integrovaná přechodová deska - provedení výztuži, bednění a betonáž integrované desky	2																					
Hydroizolace - provedení hydroizolace spřažené desky	1																					
		Datum realizace 14.9-25.9																				
<b>ETAPA ČÍSLO 2</b>																						
NK pole č. 3 - stavba lešení	1																					
NK pole č. 3 - otlučení + otrýskání nesoudržného betonu + ošetření výztuže antikoročním nátěrem	1																					
NK pole č. 2 u koleje č.1 - otlučení + otrýskání nesoudržného betonu + ošetření výztuže antikoročním nátěrem	1	19.9. (7:30-17:00) - 9.5h																				
NK pole č. 3 - sanační práce + obalení říms cetris deskami	2																					
NK pole č. 2 u koleje č.1 - sanační práce + obalení říms cetris deskami	2	26.a 27.9. (7:30-17:00) - 9.5h																				
NK pole č. 3 - sjednocující nátěr betonových ploch + nátěr zábradlí a protidotykových zábrar	1																					
NK pole č. 2 u koleje č.1 - sjednocující nátěr betonových ploch + nátěr zábradlí a protidotykových zábrar	1	16./17.10. - noční vyluka																				
Reprofilace mezilehlých sloupů u podpěry OP3 - výkopy, očištění, výztuže, sanace, ...	3	19., 26.a 27.9. (7:30-17:00) - 3x9,5h																				
NK pole č. 3 - demontáž lešení	1																					
		Datum realizace 14.9-20.10.																				
<b>ETAPA ČÍSLO 3</b>																						
NK pole č. 1 - montáž lešení	1																					
NK pole č. 1 - otlučení + otrýskání nesoudržného betonu + ošetření výztuže antikoročním nátěrem	1																					
NK pole č. 2 u koleje č.2 - otlučení + otrýskání nesoudržného betonu + ošetření výztuže antikoročním nátěrem	1	20.9. (7:30-17:00) - 9.5h																				
NK pole č. 1 - sanační práce + obalení říms cetris deskami	2																					
NK pole č. 2 u koleje č.2 - sanační práce + obalení říms cetris deskami	2	29.a 30.9. (7:30-17:00) - 9.5h																				
NK pole č. 1 - sjednocující nátěr betonových ploch + nátěr zábradlí a protidotykových zábrar	1																					
NK pole č. 2 u koleje č.2 - sjednocující nátěr betonových ploch + nátěr zábradlí a protidotykových zábrar	1	15./16.10. - noční vyluka																				
Reprofilace mezilehlých sloupů u podpěry OP2 - výkopy, očištění, výztuže, sanace, ...	3	20., 29.a 30.9. (7:30-17:00) - 3x9.5h																				
NK pole č. 1 - demontáž lešení	1																					
		Datum realizace 14.9-20.10.																				
<b>ETAPA ČÍSLO 4</b>																						
NK pole č. 2 - střed mostu - otlučení + otrýskání nesoudržného betonu + ošetření výztuže antikoročním nátěrem	1	1./2.10. (23.10-4.40) - 5.5h																				
NK pole č. 2 - střed mostu - sanační práce + obalení říms cetris deskami	1	2./3.10. (23.10-4.40) - 5.5h																				
NK pole č. 2 - sjednocující nátěr betonových ploch + nátěr zábradlí a protidotykových zábrar	1	15./16.10. - noční vyluka - 8h																				
NK pole č. 2 - sjednocující nátěr betonových ploch + nátěr zábradlí a protidotykových zábrar	1	16./17.10 - noční vyluka - 8h																				
		Datum realizace 1.10-17.10.																				
<b>ETAPA ČÍSLO 5</b>																						
Římsy - kotvení silničních obrubníků, ...	3																					
Vozovka - podkladní vrstvy	3																					
Vozovka - asfaltové vrstvy	3																					
Římsy - záhlavy	1																					
Dokončovací práce a konečné termní úpravy	5																					
Odstranění zařízení staveniště, odstranění dopravné inženýrského opatření, osazení nového Dž	5																					
		Datum realizace 1.10-20.11.																				

Vyluka koleje číslo 1 - označeno oranžově

Vyluka koleje číslo 2 - označeno zeleně

Vyluka celé tratě - označeno červeně

4.9.2020



**firesta**  
 FIRESTA-Fíšer, rekonstrukce, stavby a.s.  
 adštěpný závod Ostrava  
 Paňuckého 105 • 702 00 Ostrava  
 IČ: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628