

HARMONOGRAM

Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace

rok	2017												Cena jedn.
měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
dén													
Předání staveniště													
Zahájení stavebních prací													
způsobilé náklady													13 648 679,00
SO 01 Kanalizace - stoly			1 137 716	1 101 015	1 137 716	1 101 015	1 137 716	550 508					6 165 085,00
SO 02 Kanalizační odbočky						704 950	728 448	728 448					2 161 846,00
SO 03 Čerpací stanice - stavební část		387 938	859 006										1 246 944,00
PS 01 Čerpací stanice - strojně technologická část			377 500	1 132 500									1 510 000,00
PS 02 Čerpací stanice - dálkový přenos dat				143 370	143 370								286 740,00
SO 04 Připojka NN			78 023										78 023,00
SO 05 Komunikace				113 021	158 229			233 576	226 041	233 576			964 442,00
SO 06.1 Přeložka stávající kanalizace		169 384	237 137										406 521,00
SO 06.2 Přeložka vodovodního potrubí			429 703										429 703,00
SO 06.3 Přeložka plynovodu NTL			205 819	192 955									398 774,00
nezpůsobilé náklady													11 871 439,00
SO 01 Kanalizace - stoly			490 665	474 837	490 665	474 837	490 665	253 246					2 674 914,00
SO 02 Kanalizační odbočky						261 338	270 040	270 040					801 426,00
SO 05 Komunikace				693 365	969 311			1 430 888	1 384 730	1 430 888			5 908 183,00
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady		134 427	297 661	288 059	297 661	288 059	297 661	297 661	288 059	297 661			2 486 907,00
Ukončení stavebních prací													
CELKOVÉ NÁKLADY													25 520 118,00
Měsíční čerpání bez DPH		691 749,20	4 113 220,31	4 138 121,67	3 190 951,15	2 650 196,50	2 924 558,45	3 766 375,41	1 895 829,05	1 962 124,31			25 520 118,00

lhůta výstavby: 15.2.2017 - 31.10.2017

celková lhůta výstavby: 259 kalendářních dnů

zkrácení lhůty výstavby: 45 kalendářních dnů

lhůta výstavby SO 01, SO 02, SO 03, PS 01, PS 02, SO 04, SO 06.1, SO 06.2, SO 06.3: 198 kalendářních dnů

lhůta výstavby SO 05: 61 kalendářních dnů

Za objednatele:

31-01-2017

Za zhotovitele:

26. 01. 2

za statutární město Brno na základě mandátní smlouvy
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

za PŘEMYSL VESELÝ stavební
a inženýrská činnost s.r.o.
Přemysl Veselý, jednatel společnosti

za VHS plus, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Krčál
jednatel