

Časový harmonogram

Brno, Jemnická ulice - iskonstrukce žlábů a výhledy

ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Konec	Průběh	2017
1	Doba příjezdu - zhruba o 14 dní	288 dny	01.05.17	14.01.18		01.05.17
2	Famuln zastavení paraf	0 dny	01.05.17	01.05.17		01.05.17
3	Průpravné práce	5 dny	01.05.17	05.05.17		01.05.17
4	SO 10 Doba trvání a výhledy	225 dny	08.05.17	18.12.17		08.05.17
5	střezání DVO	7 dny	08.05.17	08.05.17		08.05.17
6	střezání provázání vodorovky a vyčistění	15 dny	08.05.17	23.05.17		08.05.17
7	výhledové práce - v místě nového objektu	5 dny	27.05.17	31.05.17		27.05.17
8	instalace střešní konstrukce DN 500 do nového objektu zvlášť	10 dny	30.05.17	09.06.17		30.05.17
9	výhledové práce vč. odstranění střešní konstrukce desky	5 dny	30.05.17	03.06.17		30.05.17
10	střezání provázání vodorovky a vyčistění	5 dny	30.05.17	03.06.17		30.05.17
11	střezání provázání vodorovky a vyčistění	35 dny	14.06.17	08.07.17		14.06.17
12	odstranění střešní konstrukce objektu (část)	25 dny	29.07.17	02.08.17		29.07.17
13	demontáž střešní konstrukce	15 dny	03.08.17	17.08.17		03.08.17
14	betonová žebra a výhledy	30 dny	12.08.17	21.09.17		12.08.17
15	montáž nových střešních úprav	35 dny	01.11.17	25.11.17		01.11.17
16	betonová podstlačka, opravení lžny žebra	10 dny	20.11.17	05.12.17		20.11.17
17	kompletní objekt	3 dny	05.12.17	08.12.17		05.12.17
18	odstranění provázání podlahy	1 den	09.12.17	09.12.17		09.12.17
19	odstranění provázání ze fasády a výhledy	10 dny	10.12.17	19.12.17		10.12.17
20	odstranění provázání vodorovky a vyčistění, obnova vyčistění	225 dny	04.05.17	14.12.17		04.05.17
21	SO 20 Hlavní ztlumení výhledy	1 den	08.05.17	08.05.17		08.05.17
22	střezání DVO	5 dny	07.05.17	11.05.17		07.05.17
23	střezání provázání vodorovky	15 dny	12.05.17	26.05.17		12.05.17
24	střezání provázání vodorovky a vyčistění	10 dny	27.05.17	05.06.17		27.05.17
25	výhledové práce vč. odstranění střešní konstrukce desky	30 dny	05.06.17	05.06.17		05.06.17
26	střezání provázání vodorovky a vyčistění	30 dny	05.06.17	05.06.17		05.06.17
27	odstranění střešní konstrukce objektu (část)	1 den	09.07.17	09.07.17		09.07.17
28	odstranění střešní konstrukce objektu (část)	30 dny	10.07.17	09.08.17		10.07.17
29	betonová žebra a výhledy	15 dny	09.08.17	23.08.17		09.08.17
30	betonová žebra a výhledy	50 dny	24.08.17	12.10.17		24.08.17
31	montáž nových střešních úprav a výhledy	30 dny	13.10.17	01.11.17		13.10.17
32	betonová podstlačka, opravení lžny žebra	25 dny	22.11.17	16.12.17		22.11.17
33	kompletní objekt	10 dny	21.12.17	05.01.18		21.12.17
34	odstranění provázání podlahy	5 dny	07.01.18	07.01.18		07.01.18
35	odstranění provázání vodorovky	46 dny	26.01.17	09.01.18		26.01.17
36	SO 10 Instalace a montáž	5 dny	26.01.17	30.01.17		26.01.17
37	střezání DVO	5 dny	30.01.17	03.02.17		30.01.17
38	instalace střešní konstrukce DN 500 do nového objektu zvlášť	10 dny	06.02.17	15.02.17		06.02.17
39	provázání střešní konstrukce	5 dny	15.02.17	20.02.17		15.02.17
40	zastavení objektu instalace	20 dny	21.02.17	09.03.17		21.02.17
41	okamžitá práce	5 dny	10.03.17	14.03.17		10.03.17
42	Famuln zastavení střešní konstrukce	0 dny	14.03.17	14.03.17		14.03.17

31.01

za zhotovitele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

7-10-2017

V Brně dne
za objednatele:

za statutární město Brno
na základě mandátní smlouvy
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Finanční harmonogram

Brno, Jeneweinova - rekonstrukce zhlaví šybyky

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
V.2017	1.5.17-10.5.17	162 934	34 216	197 150
	1. dílčí faktura - 10.5.17	162 934	34 216	197 150
V/VI.2017	11.5.17-10.6.17	1 006 355	211 335	1 217 690
	2. dílčí faktura - 10.6.17	1 006 355	211 335	1 217 690
VI/VII.2017	11.6.17-10.7.17	1 015 939	213 347	1 229 287
	3. dílčí faktura - 10.7.17	1 015 939	213 347	1 229 287
VII/VIII.2017	11.7.17-10.8.17	1 130 951	237 500	1 368 451
	4. dílčí faktura - 10.8.17	1 130 951	237 500	1 368 451
VIII/IX.2017	11.8.17-10.9.17	1 236 379	259 640	1 496 019
	5. dílčí faktura - 10.9.17	1 236 379	259 640	1 496 019
IX/X.2017	11.9.17-10.10.17	1 255 548	263 665	1 519 213
	6. dílčí faktura - 10.10.17	1 255 548	263 665	1 519 213
X/XI.2017	11.10.17-10.11.17	1 274 716	267 690	1 542 407
	7. dílčí faktura - 10.11.17	1 274 716	267 690	1 542 407
XI/XII.2017	11.11.17-10.12.17	1 293 885	271 716	1 565 601
	8. dílčí faktura - 10.12.17	1 293 885	271 716	1 565 601
XII.2017/I.2018	11.12.17-14.1.18	1 207 626	253 601	1 461 228
	konečná faktura	1 207 626	253 601	1 461 228
celkem		9 584 334	2 012 711	11 597 045

Cena celkem bez DPH

9 584 334 Kč

DPH 21%

2 012 711 Kč

Cena celkem vč. DPH

11 597 045 Kč

V Brně, dne - 7 -02- 2017

31. 01. 2017

za objednatele:

za zho

za statutární město Brno
na základě mandátní smlouvy
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva