

Předpoklad - HARMONOGRAMU PRACÍ - "Demolice zemědělských objektů na školním statku Měšice"

předání staveniště, ohlášení na KHS práce, manipulace s azbestem

přípravné práce, návoz mechanizace, vymezení hranic a oplocení staveniště mobilním oplocením

vyklízení objektu, příprava na demolici

odstraňování hrádí a zastřešení výběhů, dveří a oken, odstranění roštů z kanálů v demolovaném objektu, třídění materiálů

demolice a odstraňování zpevněných ploch "pod bývalou ocelovou halou, příjezdová cesta, kančárna, zadní zpevněná plocha, vý

vymezení a označení kontrolovaného pásma

čekání na povolení a souhlasné stanovisko od KHS k odstranění azbestu a tím pokračování prací na odstranění a

předpoklad toho, že bude vydáno souhlasné stanovisko k demontáži a odstranění azbestu, ohlášení KHS nejméně 2

přistavení speciálního neprodyšného kontejneru pro ukládku demontovaného, stabilizovaného azbestového

instalace personálního dekontaminačního 3-komorového systému, stabilizace střešní azbestové kry

stabilizace střešní azbestové krytiny, práce na demontáži střešní krytiny, balení a ukládání dc

odvoz azbestu na řízenou skládku "NO", odstranění personálního dekontaminačního

odstranění krovů, demolice obvodového zdiva

demolice obvodového zdiva

odstranění betonových podlah, ubourání na požadovanou úrove

drcení stavebních materiálů

úklid staveniště, úprava území po demolici

ukončení prací a předání hotového díla

Pozn.: předpoklad zhotovení je cca 25 dní. Ovšem vše je závislé na povolení KHS !

"běh prasat"

dokončení stavby

2 dny před demontáží azbestu o prováděných pracích dle zákona

o materiálu

řtiny, práce na demontáži střešní krytiny, balení a ukládání do přistaveného kontejneru

o přistaveného kontejneru

3-komorového systému a kontrolovaného pásma

ěň