



Časový harmonogram montáže projekt CN/76/CN/20:

### **Kolejnice**

Požadavky na nástup od investora 10/2020

Harmonogram montáže od Gukon při započetí 1. 10 2020.

Před započetím montáže dojde k proměření místa a zkontrolování podkladního betonu.

1.10 -2.10 2020 – návoz a složení materiálu kolejnice – všechny patra

2.10-4.10 2020 – rozměření umístění jednotlivých kolejnic - všechny patra

4.10-7-10 2020 – navrtávání kotevních šroubů do podlahy a rozložení kolejnice- všechny patra

7.10-15.10 2020 – montáž kolejnic na kotevní šrouby + nivelování kolejové dráhy - všechny patra

15.10-16.10 2020 – předání kolejjiště investorovy k betonování - všechny patra

### **Mobilní + stacionární regály**

Požadavky na nástup od investora 11/2020

Harmonogram montáže od Gukon při započetí 1. 11 2020.

Před započetím montáže dojde k proměření místa a zkontrolování kolejnic zda se při betonáži nepoškodily.

1.11 -2.11 2020 – návoz a složení materiálu mobilních regálů + stacionárních regálů na všechny patra

2.11-5.11 2020 – rozložení a instalace mobilních podvozků 1 patro

5.11-8-11 2020 – instalace polic a nádstaveb pro 1 patro

8.11-11.11 2020 – rozložení a instalace mobilních podvozků 2 patro

11.11-14.11 2020 – – instalace polic a nádstaveb pro 2 patro

14.11 2020- 17.11 2020 – rozložení a instalace mobilních podvozků 3 patro

17.11-20.11 2020 – – instalace polic a nádstaveb pro 3 patro

20.11-22.11 2020 –školení obsluhy předávání díla.

Harmonogram je brán s ohledem na požadavek investora, že montáž má probíhat po jednotlivých patrech. Časový harmonogram je také počítán při ideální návaznosti prací ze strany stavby.

