

Příloha

Milník č

Milník č 1

Milník č 2

Milník č 3

Milník č 4

Milník č 5

Milník č 6

Milník č 7

č 3 Milníky a platební kalendář akce Vězení Valdice

Věcný popis obsahu milníku

Dokončení strojně montážních prací objektu SO 03 vyjma VZD, MaR a tepelných izolací; úplné dokončení objektu IO 03.

celkové dokončení objektu SO 03 a dílčí předání objektů SO 03, IO 03.

Areálové rozvody TUV a cirkulace 50 % celého rozsahu délky potrubní trasy to je nejméně 690 m , dokončení strojní části montáže OPS 50,14,8,55,21,23 bez MaR a tepelných izolací, dokončení montážních prací stonů čist kotelny obj SO 01 bez MaR a tepelných izolací a bez tepelného čerpadla SO 01, dokončení strojní části obj SO 02 bez tepelného čerpadla objektu SO 02

Dokončení areálových rozvodů TUV a cirkulace vyjma částí , které se budou provádět mimo topné období (Trasa A mezi objekty PS 29 a PS 35, Trasa B mezi objekty PS14 a PS3 a vedení BVT v kanálu k obj PS 55, Trasa C venkovní rozvod, dílčí předání obj SO 02 bez tepelného čerpadla objektu SO 02, dokončení strojních montáží OPS 48,29,35 bez MaR a tepelných izolací

Dokončení 50 % délky potrubní trasy UT to je nejméně 690 m trasy, zprovoznění zdroje SO 01

Celkové dokončení objektu SO 01 a jeho dílčí předání

Dokončení instalace tepelných čerpadel objektu SO 01 a SO 02

celková cena SOD

Termín milníku	Cena milníku bez DPH	Cena milníku s DPH 21%	Zádržné 10 % z ceny bez DPH	Vyplacená částka za milník
15.12.2020	5 927 322	7 172 060	592 732	6 579 327
10.02.2021	2 257 270	2 731 297	225 727	2 505 570
30.04.2021	29 646 013	35 871 676	2 964 601	32 907 074
30.05.2021	15 972 753	19 327 031	1 597 275	17 729 756
30.06.2021	12 500 000	15 125 000	1 250 000	13 875 000
21.08.2021	31 555 550	38 182 216	3 155 555	35 026 661
30.08.2021	16 810 212	20 340 357	1 681 021	18 659 335
	114 669 120	138 749 635	11 466 912	127 282 723