

## Harmonogram stavebních prací

Název akce: **Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – realizace mostu v km 20,624**

Stavební objekt	Objem prací	10/2020	11/2020	12/2020 - 06/2021
		NV 21.10.2020 - 18.11.2020		
Přípravné práce	1 soubor			
SO 01 - Most v km 20,624	1 soubor			
SO 02 - Úprava železničního svršku	1 soubor			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 soubor			
Dokončovací práce	1 soubor			

Zahájení stavebních prací: **po podpisu smlouvy**

Ukončení stavebních prací: **červen 2021**

Termín výluk: *Přesný termín a rozsah výluky bude upřesněn. Předpokládaný termín dle dlouhodobého plánu je 21. 10. – 18. 11. 2020.*

*Z důvodu klimatických je možné určitě mokré procesy provést v příznivější době roku 2021*

**Poznámka:**

*Dodavatelem KMDZ jsme byli upozorněni na termín dodání, který činí 3 měsíce od vystavení závazné objednávky. Realizace tedy v daném termínu výluky není možná.*

V Prostějově 18.9.2020

Ing. Martin Dokoupil  
předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek  
člen představenstva

TOMI-REMONT a.s.  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
Pšempelovka 2514/A 30  
774 01 PROSTĚJOV  
IČ 265 085 71, DIČ CZ25503571

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1147883

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0d457022-b6c7-429a-8aad-5915500e132e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.10.2020 06:50:02



5b418240-c7f2-4c96-aaaf-16749097c6e6