

REVITALIZACE MEZISTANČNÍCH ÚSEKŮ PETŘÍKOV - BOROVANY (MIMO) - ČESKÉ BUDĚJOVICE (MIMO)				Záčet měsíc všední
ID	Název položky	trvání (dny)	začátek koniec	
1	Revitalizace mezistančních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - České Budějovice (mimo)	414	01.06.2016 20.07.2017	
1.1	Zahájení stavby	0	01.06.2016 01.06.2016	
1.2	Dokončení stavby	0	31.01.2017 31.01.2017	
1.3	výuka Borovany - České Budějovice - denní	5	10.06.2016 15.06.2016	
1.4	výuka Borovany - České Budějovice - denní	8	19.10.2016 26.10.2016	
1.5	výuka Borovany - České Budějovice - nepřetržitá	175	16.06.2016 18.10.2016	
2	ISO 98-98-00 Všeobecný objekt	414	01.06.2016 20.07.2017	
<b>I. Úsek Borovany - Nová Ves u Č. Budějovic</b>				
3	Stavební postup 0 - přípravné práce a zemní práce na MO mimo dráhu	9	01.06.2016 09.06.2016	
4	Stavební postup 1.1 - přípravné a zemní práce na MO s využitím krátkých výluk	6	10.06.2016 15.06.2016	
5	Stavební postup 1.2 - rekonstrukce a sanace hlavních MO, betonářské práce	18	16.06.2016 11.09.2016	
5.1	Stavební postup - SO 08-33-51 Propustek v km 195,778	21	04.07.2016 24.07.2016	
5.2	Stavební postup - SO 08-33-52 Propustek v km 196,363	49	04.07.2016 21.08.2016	
5.3	Stavební postup - SO 08-33-54 Propustek v km 198,300	18	16.06.2016 03.07.2016	
5.4	Stavební postup - SO 08-33-55 Propustek v km 198,617	49	04.07.2016 21.08.2016	
5.5	Stavební postup - SO 08-33-56 Propustek v km 198,954	14	01.08.2016 14.08.2016	
5.6	Stavební postup - SO 08-33-57 Propustek v km 199,481	18	16.06.2016 03.07.2016	
5.7	Stavební postup - SO 08-33-58 Propustek v km 200,820	18	16.06.2016 03.07.2016	
5.8	Stavební postup - SO 08-33-59 Propustek v km 202,955	18	16.06.2016 03.07.2016	
5.9	Stavební postup - SO 08-33-60 Propustek v km 203,353	21	15.08.2016 04.09.2016	
5.10	Stavební postup - SO 08-33-61 Propustek v km 203,663	21	15.08.2016 04.09.2016	
5.11	Stavební postup - SO 08-33-62 Propustek v km 203,879	25	16.06.2016 10.07.2016	
5.12	Stavební postup - SO 08-33-63 Propustek v km 204,348	25	16.06.2016 10.07.2016	
5.13	Stavební postup - SO 08-33-64 Propustek v km 204,538	49	11.07.2016 28.08.2016	
5.14	Stavební postup - SO 08-33-65 Propustek v km 204,799	21	22.08.2016 11.09.2016	
5.15	Stavební postup - SO 08-38-01 Železniční most v km 194,120	46	16.06.2016 31.07.2016	
5.16	Stavební postup - SO 08-38-02 Železniční most v km 195,220	32	16.06.2016 17.07.2016	
5.17	Stavební postup - SO 08-38-03 Železniční most v km 196,990	28	18.07.2016 14.08.2016	
5.18	Stavební postup - SO 08-38-05 Železniční most v km 200,277	81	16.06.2016 04.09.2016	
5.19	Stavební postup - SO 08-38-06 Železniční most v km 201,317	56	18.07.2016 11.09.2016	
5.20	Stavební postup - SO 08-38-07 Železniční most v km 202,416	56	18.07.2016 11.09.2016	
6	Stavební postup 1.3 - dokončovací práce na MO v prostoru dráhového tělesa	21	11.09.2016 02.10.2016	
7	Stavební postup 1.4 - práce na MO mimo dráhové těleso, dokončování	291	03.10.2016 20.07.2017	
8	Stavební postup 2.1 - SO 08-33-21 Borovany - Nová Ves u Č.B., zast. Radostice u Trocnova, nástupišť	51	29.08.2016 18.10.2016	
8.1	Stavební postup - odstranění nástupišť zast. Radostice u Trocnova	14	29.08.2016 11.09.2016	
8.2	Stavební postup - zřízení nástupišť zast. Radostice u Trocnova	16	03.10.2016 18.10.2016	
8.3	Stavební postup - PS 08-22-01.2 Zast. Radostice u Trocnova - informační systém pro cestující	16	03.10.2016 18.10.2016	
8.4	Stavební postup - SO 08-36-05.1 Zast. Radostice u Trocnova, úprava rovozdírn, osvětlení	16	03.10.2016 18.10.2016	
9	Stavební postup 2.2 - nástupišť zast. Trocnov	16	03.10.2016 18.10.2016	
9.1	Stavební postup - PS 08-22-02.2 Zast. Trocnov - informační systém pro cestující	16	03.10.2016 18.10.2016	
9.2	Stavební postup - SO 08-36-04.1 Zast. Trocnov, úprava rovozdírn, osvětlení	16	03.10.2016 18.10.2016	
10	Stavební postup 2.3 - SO 08-33-12.2 Izelezní spodek kolejí	70	04.07.2016 11.09.2016	
11	Stavební postup 2.4 - SO 08-33-12.1 Izelezní vršek kolejí	116	18.06.2016 09.10.2016	
11.1	Stavební postup - odstranění stávajícího Izelezního svršku kolejí	18	16.06.2016 03.07.2016	
11.2	Stavební postup - zřízení Izelezního svršku kolejí	28	12.09.2016 09.10.2016	
12	Stavební postup 3 - Izelezní přejezdy	123	16.06.2016 16.10.2016	
12.1	Stavební postup - SO 08-33-31 Borovany - Nová Ves u Č.B., Izelezní přejezd evid. km 194,303	123	16.06.2016 16.10.2016	
12.2	Stavební postup - SO 08-33-32 Borovany - Nová Ves u Č.B., Izelezní přejezd evid. km 196,225	123	16.06.2016 16.10.2016	
12.3	Stavební postup - SO 08-33-33 Borovany - Nová Ves u Č.B., Izelezní přejezd evid. km 199,618	123	16.06.2016 16.10.2016	
12.4	Stavební postup - SO 08-33-34 Borovany - Nová Ves u Č.B., Izelezní přejezd evid. km 201,549	123	16.06.2016 16.10.2016	
12.5	Stavební postup - SO 08-33-35 Borovany - Nová Ves u Č.B., Izelezní přejezd evid. km 202,119	123	16.06.2016 16.10.2016	
12.6	Stavební postup - SO 08-33-36 Borovany - Nová Ves u Č.B., Izelezní přejezd evid. km 203,458	123	16.06.2016 16.10.2016	
12.7	Stavební postup - SO 08-33-37 Borovany - Nová Ves u Č.B., Izelezní přejezd evid. km 203,898	123	16.06.2016 16.10.2016	
13	Stavební postup 4 - Trakční vedení - SO 08-35-1.2 Borovany - Nová Ves u Č.B., TV	125	16.06.2016 18.10.2016	
<b>II. Úsek Nová Ves u Č. Budějovic - České Budějovice</b>				
14	Stavební postup 0 - přípravné práce a zemní práce na MO mimo dráhu	9	01.06.2016 09.06.2016	
15	Stavební postup 1.1 - přípravné a zemní práce na MO s využitím krátkých výluk	6	10.06.2016 15.06.2016	
16	Stavební postup 1.2 - rekonstrukce a sanace hlavních MO, betonářské práce	95	16.06.2016 18.09.2016	
16.1	Stavební postup 1.2.1 - SO 10-33-52 Propustek v km 206,196	21	29.08.2016 18.09.2016	
16.2	Stavební postup 1.2.2 - SO 10-33-54 Propustek v km 206,411	21	29.08.2016 18.09.2016	
16.3	Stavební postup 1.2.3 - SO 10-33-55 Propustek v km 206,615	21	29.08.2016 18.09.2016	
16.4	Stavební postup 1.2.4 - SO 10-33-56 Propustek v km 206,757	14	08.08.2016 21.08.2016	
16.5	Stavební postup 1.2.5 - SO 10-33-57 Propustek v km 207,197	18	16.06.2016 03.07.2016	
16.6	Stavební postup 1.2.6 - SO 10-33-58 Propustek v km 207,453	28	22.08.2016 18.09.2016	
16.7	Stavební postup 1.2.7 - SO 10-33-59 Propustek v km 207,852	25	16.06.2016 10.07.2016	
16.8	Stavební postup - SO 10-33-60 Propustek v km 208,199	21	11.07.2016 31.07.2016	
16.9	Stavební postup - SO 10-33-61 Propustek v km 208,548	25	16.06.2016 10.07.2016	
16.10	Stavební postup - SO 10-33-64 Propustek v km 210,773	25	16.06.2016 10.07.2016	
16.11	Stavební postup - SO 10-33-65 Propustek v km 211,012	49	11.07.2016 28.08.2016	
16.12	Stavební postup - SO 10-33-66 Propustek v km 211,220	25	16.06.2016 10.07.2016	
16.13	Stavební postup - SO 10-38-01 Železniční most v km 208,932	25	16.06.2016 10.07.2016	
17	Stavební postup 1.3 - dokončovací práce na MO v prostoru dráhového tělesa	14	19.09.2016 02.10.2016	
18	Stavební postup 1.4 - práce na MO mimo dráhové těleso, dokončování	291	03.10.2016 20.07.2017	
19	Stavební postup 2.1 - SO 10-33-21 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, zast. Nové Hodčovice, nástupišť	65	05.08.2016 18.10.2016	
19.1	Stavební postup odstranění nástupišť zast. Nové Hodčovice	14	15.08.2016 28.08.2016	
19.2	Stavební postup zřízení nástupišť zast. Nové Hodčovice	16	03.10.2016 18.10.2016	
19.3	Stavební postup - PS 10-22-01.2 Zast. Nové Hodčovice - informační systém pro cestující	16	03.10.2016 18.10.2016	
19.4	Stavební postup - SO 10-36-07.1 Zast. Nové Hodčovice, rovozdírn, osvětlení	16	03.10.2016 18.10.2016	
20	Stavební postup 2.3 - SO 10-33-11 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, Izelezní spodek kolejí	84	27.06.2016 18.09.2016	
21	Stavební postup 2.4 - SO 10-33-12 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, Izelezní vršek kolejí	116	16.06.2016 09.10.2016	
21.1	Stavební postup - odstranění stávajícího Izelezního svršku kolejí	11	16.06.2016 26.06.2016	
21.2	Stavební postup - zřízení Izelezního svršku kolejí	21	19.09.2016 09.10.2016	
22	Stavební postup 3 - Izelezní přejezdy	123	16.06.2016 16.10.2016	
22.1	Stavební postup - SO 10-33-31 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, Izelezní přejezd evid. km 206,123	123	16.06.2016 16.10.2016	
22.2	Stavební postup - SO 10-33-32 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, Izelezní přejezd evid. km 206,610	123	16.06.2016 16.10.2016	
22.3	Stavební postup - SO 10-33-33 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, Izelezní přejezd evid. km 207,514	123	16.06.2016 16.10.2016	
22.4	Stavební postup - SO 10-33-35 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, Izelezní přejezd evid. km 210,701	123	16.06.2016 16.10.2016	
22.5	Stavební postup - SO 10-33-36 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, Izelezní přejezd evid. km 211,209	123	16.06.2016 16.10.2016	
22.6	Stavební postup - SO 10-33-37 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, Izelezní přejezd evid. km 208,870	123	16.06.2016 16.10.2016	
24	Stavební postup 4 - Trakční vedení - SO 10-35-01.2 Nová Ves u Č.B. - Č. Budějovice, TV	125	16.06.2016 18.10.2016	
<b>III. Celá stavba</b>				
25	Stavební postup 5 - zabezpečovací zařízení a kabeláže	153	01.06.2016 31.10.2016	
25.1	Stavební postup - PS 07-21-01.2 ŽST Borovany, SZZ	153	01.06.2016 31.10.2016	
25.2	Stavební postup - PS 09-21-01.2 ŽST Nová Ves u Č.B., SZZ	153	01.06.2016 31.10.2016	
25.3	Stavební postup - PS 04-21-01.2 Nová Hradeč - Ilonice, TZZ	153	01.06.2016 31.10.2016	
25.4	Stavební postup - PS 06-21-01.2 Ilonice - Borovany, TZZ	153	01.06.2016 31.10.2016	
25.5	Stavební postup - PS 08-21-01.2 Borovany - Nová Ves u Č.B., TZZ	153	01.06.2016 31.10.2016	
25.6	Stavební postup - PS 10-21-01.1 Nová Ves u Č.B. - České Budějovice, TZZ	153	01.06.2016 31.10.2016	
25.7	Stavební postup - PS 60-22-01.2 Č. Velence - Nová Ves, DOK a TK, ochranné opatření	153	01.06.2016 31.10.2016	
26	Stavební postup 6 - práce na OZSP, dokladové zášiti a dokumentaci skutečného provedení	282	01.11.2016 20.07.2017	

