

Milevsko - kanalizace Petrovická ul. u Bažantnice

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	duben	květen	červen
1	Převzetí staveniště	1 den?	1.4.16	1.4.16			
2	Vyměření stávajících sítí	6 dny?	1.4.16	10.4.16	■		
3	Zemní práce	57 dny?	1.4.16	20.6.16	■	■	■
4	Zakládání	40 dny?	11.4.16	3.6.16		■	■
5	Svislé a kompletní konstrukce	48 dny?	11.4.16	15.6.16		■	■
6	Vodorovné konstrukce	45 dny?	11.4.16	10.6.16		■	■
7	Komunikace	18 dny?	1.6.16	24.6.16			■
8	Trubní vedení	36 dny?	2.5.16	20.6.16		■	■
9	Ostatní konstrukce a přesun hnot	62 dny?	5.4.16	29.6.16	■	■	■
10	Dokončovací práce	3 dny?	27.6.16	29.6.16			■
11	Předání díla	1 den?	30.6.16	30.6.16			■

Projekt: Projekt1  
Datum: 11.3.16

Úkol		Mílník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější mílník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	