

ID	Režijní název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Rekonstrukce mostu Stružná	174 dny	25.1.17	25.9.17
2	Předání a převzetí staveniště	0 dny	25.1.17	25.1.17
3	Začátek prací	0 dny	1.2.17	1.2.17
4	Přípravné práce, zatrubnění potoka, přeložka vodovodu, provizorní lávka	30 dny	1.2.17	14.3.17
5	Práce na stávajícím mostě	102 dny	1.3.17	20.7.17
6	zemní práce	30 dny	1.3.17	11.4.17
7	práce na klenbě mostu - poprsní zídky, vyrovnávací vrstva, římsy	30 dny	11.4.17	22.5.17
8	izolace a drenáž	30 dny	22.5.17	30.6.17
9	vozovka	15 dny	1.7.17	20.7.17
10	Nové křídlo	99 dny	1.5.17	14.9.17
11	odstranění stávající konstrukce	20 dny	1.5.17	26.5.17
12	základy + pilotáž	45 dny	27.5.17	27.7.17
13	zhotovení nového křídla	35 dny	28.7.17	14.9.17
14	Přezdění nábrežní zdi, odstranění pařezů, injektáže	75 dny	1.6.17	13.9.17
15	Oprava zdí na stávajících konstrukcích + nové zábradlí	75 dny	1.6.17	13.9.17
16	Odstranění provizorní lávky, závěrečné stavební a úklidové práce	12 dny	14.9.17	29.9.17
17	Předání stavby a uvedení do provozu	0 dny	30.9.17	30.9.17

Úkol	Vnější milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Rozdělení	Neaktivní úkol	Ruční souhrn
Milník	Neaktivní milník	Pouze zahájení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení
Souhrn projektu	Ruční úkol	Konečný termín
Vnější úkoly	Pouze s dobou trvání	Průběh