

**Harmonogram projekčních a inženýrských prací
Se zahrnutím víceprací dle Dodatku č.2**

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení
1	Celková délka provádění díla	1380 dní	01.11.2018
2	STS - zpracování studie	150 dní	
2a	STS – dopracování studie a zpracování úprav zadání	90 dní	na výzvu Objednatele
3	DUR - aktualizace AST dle aktuální podoby UP, dopracování	40 dní	na výzvu Objednatele
3	DUR - zpracování dokumentace k odsouhlasení	140 dní	
4	DUR - zajištění stanovisek DO	220 dní	
5	DUR - zajištění vydání UR	140 dní	
6	DUR - zajištění UR v PM	40 dní	
7	DSP - zpracování dokumentace k odsouhlasení	140 dní	na výzvu Objednatele
8	DSP - zajištění stanovisek DO a podání žádosti o SP	165 dní	
9	DSP - zajištění vydání SP	140 dní	
10	DSP - zajištění SP v PM	40 dní	
11	DPS - Dokumentace pro provedení stavby k odsouhlasení	165 dní	na výzvu Objednatele

všechny časové údaje jsou uvedeny v kalendářních dnech

Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu výstavby.